

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปี 2553
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2553

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ /
สำนักงานเลขานุการ อชต.
โทร. 0 - 7325 - 9378 - 9

สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่	แผนงาน	วงเงินงบประมาณ ตามแผน		โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว												โครงการที่รอการจัดสรรจาก		โครงการที่ไม่ได้รับ		หมายเหตุ
				จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)				ผลการการเบิกจ่าย		ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย (จำนวนโครงการ)				จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณล้านบาท	
		ต่ำกว่าร้อยละ 25	ร้อยละ 25-50			ร้อยละ 50 ขึ้นไป	แล้วเสร็จ 100%	งบประมาณล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	ต่ำกว่าร้อยละ 25	ร้อยละ 25-50	ร้อยละ 50 ขึ้นไป	แล้วเสร็จ 100%							
	รวม	446	18,416.0921	367	16,741.0618	245	66	20	36	3,654.2314	21.83	272	46	14	35	30	522.6750	49	1,024.9365	
แผน 1	แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน	61	7,529.1409	47	7,245.5525	35	5	6	1	1,963.7287	27.10	38	3	6	0	10	236.8380	4	3.3418	
แผน 2	แผนการอำนวยความสะดวกและความเป็นมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	202	4,490.9656	166	2,482.2314	117	39	6	4	479.1441	19.30	126	32	4	4	1	3.0000	35	976.1709	
แผน 3	แผนการพัฒนาคุณภาพคน พหุวัฒนธรรมและมาตรฐานบริการสังคม	87	3,296.0373	72	2,380.6765	50	12	6	4	401.8323	16.88	57	8	3	4	10	55.8590	5	5.0000	
แผน 4	แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน	31	2,016.2273	24	1,651.5497	22	1	1	0	233.6473	14.15	24	0	0	0	3	24.7180	4	27.9238	
แผน 5	แผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	62	588.7210	55	2,498.0517	19	8	1	27	539.1980	21.58	25	2	1	27	6	202.2600	1	12.5000	
แผน 6	แผนการปรับปรุงกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	3	495.0000	3	483.0000	2	1	0	0	36.6810	7.59	2	1	0	0	-	-	-	-	

ศอ.บต. / สำนักงานเลขานุการ อชต.

วันที่ 5 มีนาคม 2553

สรุปภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 มีนาคม 2553

ที่	แผนงาน	วงเงินงบประมาณ		โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว												โครงการที่รอการจัดสรรจาก พรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท		โครงการไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ		หมายเหตุ
				จำนวน โครงการ	งบประมาณ ล้านบาท	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)				ผลการเบิกจ่าย		ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย (จำนวนโครงการ)								
		ต่ำกว่า 25%	ร้อยละ 25-50			ร้อยละ 50 ขึ้นไป	แล้วเสร็จ 100%	งบประมาณ ล้านบาท	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำกว่า 25%	ร้อยละ 25-50	ร้อยละ 50 ขึ้นไป	แล้วเสร็จ 100%							
	รวม	446	18,416.0921	367	16,741.0618	245	66	20	36	3,654.2314	21.83	272	46	14	35	30	522.6750	49	1,024.9365	
1	สำนักนายกรัฐมนตรี	186	8,070.6518	153	6,584.3379	100	40	9	4	1,767.6237	26.85	111	31	7	4	1	3.0000	32	920.7707	
2	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	35	2,474.2429	29	2,315.7121	26	1	2	0	234.9151	10.14	27	1	1	0	5	113.1440	1	-	
3	กระทรวงกลาโหม	3	82.6122	2	23.1139	2	0	0	0	14.9795	64.81	2	0	0	0	1	50.0000	0	0.0000	
4	กระทรวงคมนาคม	47	651.8710	44	2,065.5727	9	7	1	27	487.1632	23.58	15	0	2	27	2	84.0000	1	12.5000	
5	กระทรวงพาณิชย์	8	38.7500	8	38.7500	8	0	0	0	-	0.00	8	0	0	0	0	0.0000	0	0.0000	
6	กระทรวงการคลัง	8	110.0000	4	738.0870	4	0	0	0	59.8500	8.11	4	0	0	0	4	118.2600	0	0.0000	
7	กระทรวงมหาดไทย	15	769.4011	12	693.0919	6	3	2	1	221.6017	31.97	10	2	0	0	1	19.1940	2	0.0000	
8	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	10	1,494.6970	7	1,404.6002	4	1	2	0	456.1253	32.47	5	1	1	0	1	2.1000	2	3.4400	
9	กระทรวงแรงงาน	5	87.1555	5	81.0455	1	3	1	0	21.3313	26.32	2	2	1	0	0	0.0000	0	0.0000	
10	กระทรวงสาธารณสุข	12	941.6300	12	530.0458	11	1	0	0	2.8380	0.54	12	0	0	0	0	-	0	0.0000	
11	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	671.6228	3	671.6428	3	0	0	0	13.5486	2.02	3	0	0	0	0	-	0	0.0000	
12	กระทรวงศึกษาธิการ	45	1,561.2271	37	1,137.1421	29	2	2	4	306.0880	26.92	29	2	2	4	5	39.1690	3	36.3420	
13	กระทรวงการต่างประเทศ	6	131.5000	5	7.0000	4	1	0	0	1.9000	27.14	4	1	0	0	0	0.0000	1	0.0000	
14	กระทรวงอุตสาหกรรม	18	235.3118	9	97.6700	8	1	0	0	0.0477	0.05	9	0	0	0	5	58.7180	4	27.9238	
15	กระทรวงพลังงาน	4	176.5000	4	-	4	0	0	0	-	0.00	4	0	0	0	0	-	0	0.0000	
16	กระทรวงยุติธรรม	18	286.2412	18	65.9999	17	1	0	0	3.8185	5.79	17	1	0	0	0	-	0	0.0000	
17	กระทรวงวัฒนธรรม	16	306.2400	10	178.7300	7	2	1	0	40.8808	22.87	6	4	0	0	5	35.0900	1	5.0000	
18	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3	11.0000	2	10.0000	2	0	0	0	-	0.00	2	0	0	0	0	0	1	1.0000	
19	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2	258.0897	1	50.0000	0	1	0	0	21.5200	43.04	0	1	0	0	0	-	1	17.9600	
20	สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	2	57.3480	2	48.5200	0	2	0	0	-	0.00	2	0	0	0	0	-	0	0.0000	

แผน 1 : แผนการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ		ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ					236.83803.3418		
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว											
																					ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%
	แผน 1 แผนการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ (มติ ครม. 7 เม.ย. 52)	61	7,529.1409	47	7,245.5525	2,566.9132	4,678.6393	-	236.8380		27.10						1963.7287	1,963.7287	35	5	6	1	10	4
	สำนักนายกรัฐมนตรี	8	4,053.1736	7	3,907.7005	2,003.1674	1,904.5331	-	-		37.5899						1468.9019	1,468.9019	3	2	2	0	0	1
	กอ.รรม.	8	4,053.1736	7	3,907.7005	2,003.1674	1,904.5331	-	-								1,468.9020	1,468.9020	3	2	2	0	0	1
1	โครงการพัฒนาหมู่บ้านพอเพียง	1	105.5331	1	105.5331		105.5331				90.00	90.00	นับ			พ.อ.สุกร เนิมรินทร์ 086-9797846	- อบรมและจัดกิจกรรม 152 หมู่บ้านฯ ละ 150 คน - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 152 หมู่บ้าน - พื้นฟูนร้างเฉลิมพระเกียรติ 18,343 ไร่ - ดำเนินการ 13,530 ไร่ ราษฎรเข้าร่วม 4,256 ครอบครัว - สร้างฝายกั้นน้ำ 282 ฝาย ดำเนินการแล้ว 29 ฝาย	94.9798			1			
2	โครงการทำดีมีอาชีพ	1	900.0000	1	900.0000		900.0000				10.00	10.00	นับ			พ.อ.กิตติพัฒน์ เสือวรโชติ 081-3293712	-อบรมระยะสั้น 45 วัน ระยะเวลา 90-180 วัน เป้าหมาย 8,000 คน ปัจจุบันชาวบ้านเข้าร่วมโครงการระยะสั้น	90.0000	1					
																	รวม 2,929 คน - ช่วงที่ 1 จำนวน 2,570 คน - ช่วงที่ 2 จำนวน 359 คน							
3	โครงการหมู่บ้านพัฒนา	1	208.2987	1	174.1674	174.1674					40.87	40.87	นับ		34.1313	พ.อ.วิชาญ สุขสง	- มี 19 โครงการย่อยช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมปรับความคิดเชื่อ -ฝึกทบทวน ขรบ. คกก.หมู่บ้านฯลฯ ดำเนินการแล้ว 38%	71.1822		1				
4	โครงการสร้างงานและแรงดันในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา	1	1,550.0000	1	1,442.0000	1,442.0000					34.00	100.00	นับ			พ.อ.สุกร เนิมรินทร์ 086-9797846	-กลุ่มภารกิจตามโครงการ 9,500 คน 1 พ.ย.52 -กลุ่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 1,870 คน	490.2800		1				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน					ผู้รับผิดชอบ		ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418						
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค/ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ(ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(ลบ.)		ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว	รายงานความก้าวหน้า	ระหว่างปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%										25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบพบ.	ไม่ได้รับงบ.	
																												ปี 2553
																จ้างเมื่อ 1 ต.ค.52 -กลุ่มกิจกรรม 3 ส. 11,860 อัตรา จ้าง 1 พ.ย.52 -กลุ่มฝึกทักษะอาชีพ 1,200 อัตรา จ้าง 1 พ.ย.52 -กลุ่มสำรวจ กอ.รมน.ภาค 4 จำนวน 280 อัตรา ขอใช้ตามความจำเป็น												
5	โครงการอบรมให้คว สัถยภาพ และจัดตั้งแกนนำ เศรษฐกิจพอเพียง	1	3.3418										ไม่			ไม่ได้รับงบประมาณ ขอตั้งงบประมาณปี 54	-								1			
6	โครงการพัฒนาชุมภ หมู่บ้าน (พนม.)	1	899.0000	1	899.0000		899.0000				79.47	70.00	ไม่			นายวีระชิต มันคง 089-7371621	-ดำเนินการโอนเงิน จำนวน 512.72 ล้านบาท เมื่อวันที่19 กพ.53 -จ้างบัณฑิต2,249 อัตรา ตั้งแต่1 ต.ค.52	714.4353				1						
7	โครงการพัฒนาชุมชน แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.)	1	375.0000	1	375.0000	375.0000					2.13	10.00	ไม่			นายวุฒิสักดิ์ สุวรรณ 089-8761380	-อบรมผู้ที่จะไปสำร เรียนร้อยแล้ว จำนวน3,036 ราย	7.9875	1									
8	โครงการพัฒนานักบ บบริการด้วยใจในองค์กร (พนอ.)	1	12.0000	1	12.0000	12.0000					0.31	0.00	ไม่			นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์	-คัดเลือกกลุ่มประจ เรียนร้อยแล้วเมื่อวันที่21 ก.พ.53 และ จะเริ่มจ้างในวันที่1 มี.ค.53	0.0372	1									
	กระทรวงกลาโหม	3	82.6122	2	23.1139	-	23.1139	-	50.0000		64.81							14.9795	2	0	0	0	1	0				
	หน่วยบัญชาการทหาร	2	79.1989	1	19.7009	-	19.7009	-	50.0000									14.2969	1	0	0	0	1	0				
9	โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการพัฒนาการเกษตรผสม สถานเกษตรอาส าริโนพื้นที่ จชล	1	50.0000						50.0000		0.00	0.00	ไม่			พ.อ.อนุสรณ์ สุนัอักษร 089-5994540	- ชินฮันจะดำเนินการ - กรมราชองครักษ์เป็นหน่วยจัดทำค่าฯ - ได้จัดทำค่าขอปีงบประมาณ2554 แล้ว	-						1				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ข้อนี้ไม่พิมพ์ แต่กรณการออกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยคะ				236.8380	3.3418						
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน										
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว					รายงานความก้าวหน้า	ระหว่างปรับปรุง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)			ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบ	ไม่ได้รับ
																- นทพ.เป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่												
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเลี้ยงโคพื้นเมือง	1	29.1989	1	19.7009		19.7009			ไม่	72.57	9.25	ไม่			น.ท.สุพิณัฐ เชาวดี 084-4475195	-ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและอบรมอาสาสมัคร 270 คน -ดำเนินการผสมเทียม 1,044 ครั้ง (15,000 ครั้ง ัง	14.2969	1									
	กองทัพเรือ	1	3.4133	1	3.4130	-	3.4130	-	-									0.6826	1	0	0	0	0	0	0			
11	โครงการฟาร์มตัวอย่าง	1	3.4133	1	3.4130		3.4130				20.00	20.00	ไม่			น.ท.จุจสรรค์ 089-5118468	- จัดทำประชาคมสำเร็จเรียบร้อยแล้ว -เตรียมการอบรมตามความต้องการของประชาชน	0.6826	1									
	กระทรวงการคลัง	1	100.0000	1	100.0000	100.0000	-	-	-		0.00							-	1	0	0	0	0	0	0			
12	โครงการส่งเสริมผู้ปให้บริกรรอดสาธารณะ	1	100.0000	1	100.0000	100.0000					0.00	0.00	ไม่			น.ศ.วิสิพร 02-6506901	- อยู่ระหว่างการรอกระทรวงการคลัง จำนวน 5,000 ล้านบาท - ธนาคารเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว	-	1									
	กระทรวงพัฒนาสังคม	2	1,234.0000	2	1,234.0000	6.0000	1,228.0000	-	-		34.86							430.1976	0	0	2	0	0	0	0			
	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	1	6.0000	1	6.0000	6.0000	-	-	-									4.6956	0	0	1	0	0	0	0			
13	โครงการเสริมสร้างทจขด. -สนับสนุนผู้นำสตรี 5 รุ่น (5ล้านบาท) -จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์สตรีใน 5 จชด. (1 ล้านบาท)	1	6.0000	1	6.0000	6.0000					78.26	93.91	ไม่			น.ศ.สิริวรรณ เอ็นตั้ง 02-3068751	- อบรมสตรี 5 รุ่น จำนวน 10,000 คน ดำเนินการแล้ว 3 รุ่น - รุ่น 4-5 จะดำเนินการแล้วเสร็จใน ก.พ.53 - จัดทำสถานการณ์สตรีใน 5 จชด. อยู่ระหว่างจ้างนักวิชาการจัดทำรายงาน -อบรมแล้ว 4 รุ่น -การรายงานผลและรายงานสถานการณ์อยู่ระหว่างจัดจ้างนักวิชาการจัดทำรายงาน	4.6956			1							

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553									สถานะปัจจุบัน				ผู้รับผิดชอบ		ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ					236.8380	3.3418
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ(ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ(ลบ.)		ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว	รายงานความก้าวหน้า	ระหว่างปรับปรุง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(ลบ.)					ต่ำกว่า 25%			25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%				
																								ปี 2553	พ.ร.ก. 200000 ลบ.		
	สนับสนุนพัฒนาองค์กรชุมชน	1	1,228.0000	1	1,228.0000	-	1,228.0000	-	-									425.5020	0	0	1	0	0	0			
14	โครงการแก้ปัญหาภาคใต้ที่ผู้อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น	1	1,228.0000	1	1,228.0000		1,228.0000			34.65	51.66	ไม่				น.ส.จิรพรรณวรรณทอง 081-3682359	อนุมัติแผนงานงบประมาณ 62 ตำบล 362 หมู่บ้าน (หมู่บ้านพัฒนาปกติ 184 หมู่บ้าน หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน176 หมู่บ้าน 12,822 ครัวเรือน (หมู่บ้านเร่งด่วน 176 หมู่บ้าน 5,819 ครัวเรือน)	425.5020			1						
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	27	963.3355	21	809.0869	114.0840	695.0029	-	113.1440	0.17								1.3630	19	1	1	0	5	1			
	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	1	70.0000	1	70.0000	70.0000	-	-	-									0.6930	1	0	0	0	0	0			
15	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรใน จชต.	1	70.0000	1	70.0000	70.0000				0.99	14.36	ไม่				น.ส.บุญฤดี ดั้นจ้าวกุล 087-1596890	-มี 9 กิจกรรม โอนเงินสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร และพัฒนาอาชีพเกษตรกรกิจกรรมทำร่วมตัวอย่าง ฯลฯ -เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 690,132.20 บาท	0.6930	1								
	กรมการข้าว	2	22.9890	2	13.7570	5.2720	8.4850	-	-									-	2	0	0	0	0	0			
16	โครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกข้าว	1	5.7450	1	5.2720	5.2720						ไม่				นายบรรเจิด ชีวรัตน์ 02-5614463 08-91711259	- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์เกษตรกรจะเริ่มดำเนินการ กค.-ศ.ค.53 -จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยในเดือน มีนาคม 2553	-	1								
17	โครงการพัฒนาการผลิตนาพิเศษเฉพาะกิจ5 จชต.	1	17.2440	1	8.4850		8.4850					ไม่				นายบรรเจิด ชีวรัตน์ 02-5614463	- ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษ เริ่ม กค.-ศ.ค.53 - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานขอสำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหม่ตามที่มีการปรับแผนตามมติ ครม. 5 มค.53	-	1								
	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1	0.5442	0	-	-	-	-	0.5440									-	0	0	0	0	1	0			
18	โครงการฝึกอบรมเกษตรกร	1	0.5442		-				0.5440				ไม่			คุณกาญจนา	- จว.กำหนดดำเนินการ	-					1				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรณากดรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418							
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว							รายงานความก้าวหน้า			ระหว่างปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบ	ไม่ได้รับ
	โครงการตามพระราชดำริ															กิจเป็ชนสุช 084-7512539	- รอนบประมาณตามร่าง พรบ.๑ -ไม่ได้ตั้งค่าของประมาณรื54												
	กรมประมง	9	159.4243	5	119.1780	-	119.1780	-	80.5000				บ้				0.1457	5	0	0	0	3	1						
19	โครงการส่งเสริมการในบ่อดิน	1	25.0000	1	25.0000		25.0000				0.20		บ้			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	- อยู่ในขั้นตอนเตรียมเกษตรกรและจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาเพื่อเพาะพันธุ์ลูกปลา	0.0490	1										
20	โครงการพัฒนาหมู่บ้านแบบ	1											บ้				ไม่ได้รับงบประมาณ	-					1						
21	โครงการจัดสร้างทะเล(ปะการังเทียม)	1	40.0000		-				25.0000				บ้			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	ตั้งค่าของบปกติปี5	-				1							
22	โครงการจัดสร้างทะเล(ปะการังเทียม) (โครงการเพิ่มเติม)	1							51.0000				บ้			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	กรมประมงไม่ได้ขอตามโครงการนี้	-				1							
23	โครงการฟื้นฟูและเพื่กึ่งกุลาค่าในอ่าวปัตตานี	1	2.5000	1	2.5000		2.5000				0.84		บ้			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	เริ่มปล่อยตั้งแต่17-2850,000 ตัว รุ่น 2 คาดว่าจะดำเนินการปล่อยในเดือนมีนาคม 2553	0.0211	1										
24	โครงการปรับเปลี่ยนประมง	1	4.7150	1	4.7150		4.7150				0.01		บ้			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	อยู่ในขั้นตอนเตรียมชาวประมงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	0.0004	1										

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418							
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว							รายงาน ความ ก้าวหน้า			ระหว่าง ปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบง พรบ.	ไม่ได้รับ งปม.
25	โครงการปรับเปลี่ยนประมง (เพิ่มเติม)	1			-			4.5000					นับ			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	ตั้งค่าขอปี54 จบไทย	-					1						
26	โครงการสนับสนุนกในกระชังและบ่อดิน	1	77.9630	1	77.9630		77.9630				0.10		นับ			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	อยู่ในขั้นตอนเตรียมเกษตรกรและเตรียมกระชัง	0.0748	1										
27	โครงการเฝ้าระวังทรายฝั่งทะเล	1	9.2463	1	9.0000		9.0000				0.01	0.00	นับ			นายสันต์ ศรีวัฒนะ 082-3387755	อยู่ระหว่างเตรียมอบและขออนุมัติหลักการจัดซื้อเรือตรวจการณ์	0.0005	1										
	กรมปศุสัตว์	4	147.0856	4	422.5664	38.8120	383.7544	-	-									-	2	1	1	0	0	0					
28	โครงการส่งเสริมและการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	1	21.5750	1	230.5277	16.9333	213.5944				84.96		นับ			นายไพจิตร แก้วกล้า 081-16551323 02-6534460	- แผนมรยอ่ย 10 รายอ่ย 3,469 ราย (รอจัดสรรงบประมาณ) - จบ พรก.ขณะนี้ อยู่ระหว่างกรนำข้อมูลเข้าระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Budgeting) กรมปศุสัตว์ได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อวันที่4-5 ก.พ.53	-		1									
29	โครงการส่งเสริมและการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	1	42.5920	1	64.4687	21.8787	42.5900				35.97		นับ			นายไพจิตร แก้วกล้า 081-16551323 02-6534460	- เป้าหมาย 5,330 รายจัดซื้อจ้าง รอลงนามสัญญา (รอการจัดสรร) - จบ พรก.ขณะนี้ อยู่ระหว่างกรนำข้อมูลเข้าระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Budgeting)	-	1										
30	โครงการส่งเสริมการ	1	76.5736	1	118.5700		118.5700				0.00	0.00	นับ		118.5100	นายไพจิตร	- เป้าหมาย 11,407 ร	-	1										

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ		ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ					236.8380	3.3418			
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ	รายงาน	ระหว่าง														
													ปี 2553								พ.ร.ก. 200000 ลบ.			พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	สัญญาจ้าง
	ในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน จชด.														เกล้า 081-16551323 02-6534460	รอกจัดสรรงบประมาณ - งบ พรก.ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Budgeting)										
31	โครงการส่งเสริมการหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน	1	6.3450	1	9.0000		9.0000			0.00	0.00	บ้			นายไพจิตร เกล้า 081-16551323 02-6534460	เป้าหมาย 452 รายการ (รอกจัดสรรงบประมาณ) - งบ พรก.ขณะนี้ อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Budgeting)	-	1								
	กรมพัฒนาที่ดิน	5	227.1875	5	100.1156	-	100.1156	-	-								0.5245	5	0	0	0	0	0			
32	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกข้าว (เป้าหมาย 4,379.15 ไร่)	1	26.0000	1	5.6936		5.6936			0.00	0.00	บ้			02-579-0923	- อยู่ระหว่างการสำรวจ - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจออกแบบและชี้แจงการเข้าดำเนินการกับเกษตรกร	-	1								
33	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน(3,490 ไร่)	1	150.0000	1	43.6250		43.6250								02-579-0923	- เติมเป็นงบตาม พ.ร.บ. ตามมติ ครม. 5 มค.53 - ครม.อนุมัติแล้ว รอกการอนุมัติงบประมาณ	-	1								
34	โครงการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ จชด. (1,060 กลุ่ม)	1	7.4375	1	7.4400		7.4400			7.05	7.05	บ้			02-579-0923	- อยู่ระหว่างการจัด - เบิกจ่ายแล้ว 524,700 บาท	0.5245	1								
35	โครงการพัฒนาที่ดินจากพระราชดำริ (พค.) (5,500 ไร่)	1	13.7500	1	13.7500		13.7500			0.00	0.00	บ้			02-579-0923	- เป้าหมาย 5,550 ไร่ งบประมาณ - ครม.อนุมัติแล้ว รอกการอนุมัติงบประมาณ	-	1								

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418				
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ ระหว่าง			อยู่ ระหว่าง	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน						
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว							ต่ำกว่า 25%			25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	
36	โครงการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ (15 แห่ง)	1	30.0000	1	29.6070		29.6070				0.00	0.00	ไม่			02-579-0923	- พัฒนาแหล่งน้ำ รวบรวมข้อมูลดินและน้ำ - ครบ.อนุมัติแล้ว รอการอนุมัติงบประมาณ	-	1							
	กรมส่งเสริมการเกษตร	2	260.9172	2	49.3499	-	49.3499	-	-				ไม่					-	2	0	0	0	0	0	0	
37	โครงการส่งเสริมการใช้น้ำ	1	250.0000	1	39.6140		39.6140				0.00	0.00	ไม่			นายศักดิ์ศิลป์ ไขติกุล 02-9406123 181-8301035	อบรม สนับสนุนปัจจัย จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด	-	1							
38	โครงการเสริมสร้างแม่บ้านเกษตรกร	1	10.9172	1	9.7359		9.7359				0.00	0.00	ไม่			นายศักดิ์ศิลป์ ไขติกุล 02-9406123 181-8301035		-	1							
	กรมส่งเสริมสหกรณ์	3	75.1877	2	34.1200	-	34.1200	-	32.1000				ไม่					-	2	0	0	0	1	0		
39	โครงการปลูกพืชไร่ นาข้าว	1	32.1049		-				32.1000		0.00	0.00	ไม่			นายพนพล วงศ์วิจารณ์ 02-2814265	-มีความพร้อม -ตั้งค่าของงบประมาณปี2554	-					1			
40	โครงการพัฒนาศักยภาพรวมป่าลุ่มน้ำ	1	15.9828	1	15.8000		15.8000		2 แห่ง		0.00	0.00	ไม่			นางนภาพร ครูหาไทย 02-2814265	- จัดจ้างพนักงาน15 - ก่อสร้างศูนย์รวบรวมป่าลุ่มน้ำแม่ - ทำสัญญาแล้ว2 แห่ง ที่นิคมปิยะและสหกรณ์ปลูกป่าลุ่มน้ำ	-	1							
41	โครงการส่งเสริมศึกษา	1	27.1000	1	18.3200		18.3200				0.00	0.00	ไม่			นางนภาพร ครูหาไทย 02-2814265	- ก่อสร้างห้องเรียน - ค่ากลางจากกรมโยธาฯ2 แห่ง(ที่ นธ., ชล.) - จ้างพนักงาน 10 อัตรา - แนะนำการดำเนินงานกิจกรรม2 สหกรณ์	-	1							
	กระทรวงคมนาคม	1	200.0000	1	284.8890	284.8890	-	-	-		4.77							13.5892	1							

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ		รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418			
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่				อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน					
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		ทำ	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว	รายงาน ความ ก้าวหน้า	ระหว่าง ปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%								25-50 %			เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	
																										ปี 2553
	กรมเจ้าท่า	1	200.0000	1	284.8890	284.8890	-	-	-								13.5892	1								
42	โครงการขุดลอกร่องทะเลของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล	1	200.0000	1	284.8890	284.8890					4.77	0.00	ไม่			นายณัฐชัย พลกล้า 081-7511926	- เป้าหมาย 16 ร่องน้ำ - ลงนามสัญญาแล้ว 4 งาน - อยู่ระหว่างประกวดราคา	13.5892	1							
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ		3	671.6228	3	671.6428	-	671.6428	-	-		2.02						13.5486	3	0	0	0	0	0			
	กรมทรัพยากรน้ำ	2	513.6628	2	513.6628	-	513.6628	-	-								5.9024	2	0	0	0	0	0			
43	โครงการอนุรักษ์พื้นที่เพื่อการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย จชต.	1	238.0000	1	238.0000		238.0000			7 แห่ง	2.48	0.00	ไม่			ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ทองน้อม	เป้าหมาย 26 แห่ง จชต. ลงนาม 7 แห่ง	5.9024	1							
44	โครงการพัฒนาบ้านใน 5 จชต.	1	275.6628	1	275.6628		275.6628			2 แห่ง	0.00	0.00	ไม่			นายสาธิต รัตนศิลป์ 074-251156	เป้าหมาย 125 แห่ง จชต. ลงนาม 2 แห่ง	-	1							
	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1	157.9600	1	157.9800	-	157.9800	-	-								7.6462	1								
45	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้านยากจนในพื้นที่ 5 จชต.	1	157.9600	1	157.9800		157.9800			13 แห่ง	4.84	8.90	ไม่			นายกุลศล โชติรัตน์ 081-3460670	ซ่อมประปา 100 แห่ง 20 หมู่บ้าน จัดหาน้ำหมู่บ้านภัยแล้ง 67 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียน 7 แห่ง มีผู้รับจ้างแล้ว จ.สงขลาและ จ.สตูล	7.6462	1							
กระทรวงมหาดไทย		8	161.9405	5	137.1309	52.7226	84.4083	-	19.1940		10.81						14.8235	3	1	0	1	1	2			
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		5	65.5840	2	46.3883	-	46.3883	-	19.1940								-	2	0	0	0	1	2			
46	โครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อเลี้ยง ป่านทุ้งกาแบบ ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา	1	20.4083	1	20.4083		20.4083				0.00	0.00	ไม่			นางณัฐยา บัวชุม 086-7401509	จังหวัดยะลาได้ยื่นข้อเสนอสป.มท., สปง., สศช. เมื่อวันที่ 23 กพ.53	-	1							

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418					
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		ท.ร.ก.	ท.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ							รายงาน ความ			ระหว่าง ปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%
47	โครงการฟาร์มตัวอย่างพระเกียรติผู้ดีมีสุข ม.4 ต.ตราง อ.มายอ จ.ปัตตานี	1	25.9817	1	25.9800		25.9800				0.00	0.00	ไม่			นายอานัส ชุน 081-5974056		-	1								
48	โครงการฟาร์มตัวอย่างพอเพียง บ้านท่านบ นางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	1	19.1940		-				19.1940		0.00	0.00	ไม่			นางเบญจาทิพย์ ชูคำ 080-7051155		-					1				
49	โครงการฟาร์มสหกรณ์พอเพียง บ้านตะโกล๊ะบูเกะ ต.ริโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (เพิ่มเติม)	1			-								ไม่			นางเบญจาทิพย์ ชูคำ 080-7051155	ไม่ได้รับงบประมาณ กระทรวงไม่ได้ ตั้งค่าของบประมาณ	-						1			
50	โครงการฟาร์มสหกรณ์พอเพียง บ้านทุ่งคา ดละหาร อ.เอ็งอ จ.นราธิวาส (เพิ่มเติม)	1			-								ไม่			นางเบญจาทิพย์ ชูคำ 080-7051155	ไม่ได้รับงบประมาณ กระทรวงไม่ได้ตั้งค่าของบประมาณ	-						1			
	กรมโยธาธิการและผัง	2	63.3565	2	57.7426	52.7226	5.0200	-	-									13.3055	0	1	0	1	0	0			
51	โครงการฟาร์มตัวอย่าง	1	58.3365	1	52.7226	52.7226					20.00	30.00	ไม่			นายวีรพัฒน์ บุญทวี 089-7331016	ก่อสร้างอาคารประกอบฟาร์มท่าธง อ.รามัน เบตง ตรัง ยะลา	10.5445	1								
52	โครงการปรับปรุงถนน	1	5.0200	1	5.0200		5.0200				55.00	100.00	ไม่			นายเสกสม	- ก่อสร้างถนน 3 สาย	2.7610			1						

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน					ผู้รับผิดชอบ		ยละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรณากดรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418						
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า							ไม่	อยู่	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน									
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000	พ.ร.ก. 150000	ร่าง พ.ร.บ. 400000	ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว						รายงานความก้าวหน้า	ระหว่างปรับปรุง			ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบ	ไม่ได้รับ
	กรมการพัฒนาชุมชน	1	33.0000	1	33.0000	-	33.0000	-	-								9 ธค.52 เสร็จแล้ว 3 สาย -ปรับรูปแบบให้ถูกต้อง รอตั้งเบิ		1.5180	1	0	0	0	0	0	0		
53	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์เยาวชนในระดับตำบล เพื่อเป็นพลังสร้างสันติสุขและเสริมธุรกิจชุมชนพอเพียงให้เข้มแข็ง	1	33.0000	1	33.0000		33.0000				4.60	20.00	ไม่			น.ส.อุไรวรรณ อารยสิทธิ์ 02-1416225	ได้ดำเนินการประชุม สร้างความเข้าใจทีมงาน จัดเวทีคัดเลือกกิจกรรมต่อเนื่อง 8 หมู่บ้าน	1.5180	1									
	กระทรวงแรงงาน	2	24.9563	2	21.9422	6.0502	15.8920	-	-		24.27								5.3254	0	1	1	0	0	0	0		
	กรมการจัดหางาน	1	4.3700	1	3.6910	-	3.6910	-	-										2.9528	0	0	1	0	0	0	0		
54	โครงการขยายการเนให้แก่วาชนในพื้นที่ยากจน(จรด.)	1	4.3700	1	3.6910		3.6910				80.00	70.00	ไม่			นางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด 02-3540085	เป้าหมาย 1,000 คน 200 คน จ.สงขลา จ.นราธิวาส ดำเนินการแล้ว อีก 2 จว.(ปัตตานี ยะลา) จะดำเนินการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2553	2.9528			1							
	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1	20.5863	1	18.2512	6.0502	12.2010	-	-										2.3727	0	1	0	0	0	0	0		
55	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	1	20.5863	1	18.2512	6.0502	12.2010				13.00	41.03	ไม่			อารี ชูผึ้ง 02-2457065	1.เป้าหมาย 5,761 คน ของงบประมาณเพิ่ม 1,498 คน ขออุปกรณ์ 2,967 คน 2.ฝึกแล้ว 2,364 คน เบิกจ่ายแล้ว 2.3366 ล้านบาท	2.3727		1								

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418					
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ลบ.)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน							
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว							รายงาน ความก้าวหน้า			ระหว่าง ปรับปรุง	ต่ำกว่า 25%	25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%
	กระทรวงศึกษาธิการ	2	19.5000	2	19.5463	-	19.5463	-	-		5.12						1.0000	2	0	0	0	0	0				
	ม.สขจกนครินทร์	1	9.5000	1	9.5463	-	9.5463	-	-								-	1	0	0	0	0	0				
56	โครงการศึกษาพัฒนา ประมณต้นแบบนำร่อง	1	9.5000	1	9.5463		9.5463				0.00	15.00	บ			นายวีรพงศ์, สิตติเปเลาะ 073-312388	- หมู่บ้านโน จ.ปัตตจ.นราธิวาส 1 หมู่บ้าน ดำเนินการพัฒนา: สักยภาพชุมชนเป้าหมายแล้ว - ในช่วงที่ผ่านมาปฏิบัติงานโดยใช้เงินช.ม.ทดลองจ่าย	-	1								
	สนง.คณะกรรมการอ	1	10.0000	1	10.0000	-	10.0000	-	-								1.0000	1	0	0	0	0	0				
57	โครงการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น	1	10.0000	1	10.0000		10.0000				10.00	20.00	บ			นายปรีชา เวทย์ศาสตร์ 081-9594701	- จัดทำประชาคมคว 1.0000 - จัดทำแผนฝึกอาชีพเรียบร้อยแล้ว ใ้ - จัดสรร งบม.ลงสถานศึกษาทั้ง 18 แห่งแล้ว	1	1								
	กระทรวงอุตสาหกรรม	4	18.0000	1	36.5000	-	36.5000	-	54.5000		0.00						-	1	0	0	0	3	0				
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	13.0000	0	-	-	-	-	13.0000								-	0	0	0	0	1	0				
58	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในหมู่บ้านประมณพื้นบ้าน	1	13.0000		-				13.0000				บ			น.ศ.วิภาวัลย์ มีทอง 02-2023654	- รอกการอนุมัติจากกร - ตั้งค่าของงบประมาณปี2554	-					1				
	สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจและขนาดย่อม (สสว.)	3	5.0000	1	36.5000	-	36.5000	-	41.5000								-	1	0	0	0	2	0				
59	โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการสหกรณ์ห้องเย็นผักผลไม้ จ.ปัตตานี	1	5.0000		-				5.0000				บ			นายวิเชียร สว่างอารมณ์ 089-2992292	- รอกการอนุมัติจากกร - ไม่ได้ตั้งค่าขอปี2554	-					1				
60	โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการสหกรณ์ห้องเย็นผักผลไม้ จ.ปัตตานี (เพิ่มเติม)	1			-				36.5000				บ			นายวิเชียร สว่างอารมณ์ 089-2992292	ซ้ำกับโครงการลำดับ	-					1				

54.5000

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค	ช่องนี้ไม่พิมพ์ แต่กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยค่ะ				236.8380	3.3418					
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า			ไม่	อยู่			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน										
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 4000000 ลบ.	ทำสัญญาจ้าง %	เบิกจ่ายโครงการ งบประมาณ %	แล้ว					ระหว่าง	ระหว่าง	การเบิกจ่ายงบประมาณ (ลบ.)	ต่ำกว่า 25%			25-50 %	เกินกว่า 50%	แล้วเสร็จ 100%	รอบ	ไม่ได้รับ
						ปี 2553																					
61	โครงการสนับสนุนเพื่อการสหกรณ์ห้องเย็นผักผลไม้ จ.ปัตตานี	1		1	36.5000		36.5000								นางวิเชียร สว่างอารมณ์ 089-2992292	-ส่งรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้ว รอการจัดสรรงบประมาณ	-	1									

แผน 2 : แผนการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
5	โครงการช่วยเหลือประชาชน และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	1	18.1112	1	2.7795	2.7795									พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748	โอนจัดสรรให้หน่วยอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	
6	โครงการดำเนินงานทางการเมือง ในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง(คาดึกา)	1	6.6940	1	6.6940	6.6940					24.07	24.07					
7	โครงการจัดตั้งองค์กรประชุมร่วม ของผู้รู้ทางศาสนา(สภาชуро/สภา อุลามาห์)	1	4.3438	1	4.3438	4.3438					42	42			พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748		
8	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความ ขัดแย้งใน จชด	1	3.1026												พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748		
9	โครงการเสริมศักยภาพชุมชน	1	18.4329	1	1.1015	1.1015					28.57	28.57			พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน.		

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ		รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง			
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว					
															085-1239748			
10	โครงการสานสัมพันธ์กับโต๊ะอิหม่าม ใน จชด.	1	2.7571	1	2.7571	2.7571					100	100						
11	โครงการจัดตั้งแกนนำหรือแนวร่วม ระดับสูง เป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมแก้ ปัญหา	1	2.0467	1	2.0467	2.0467					40.77	40.77			พ.อ.สุกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748			
12	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาสัมพันธ์กับแกนนำ แนวร่วมที่ผ่านการอบรม	1	2.6000															
13	โครงการเฝ้าติดตามพฤติกรรม พัฒนาสัมพัธ์ช่วยเหลือผู้ผ่านการ อบรมปรับความคิดความเชื่อ	1	4.3400	1	4.2479	4.2479					52.2	52.2						
14	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง/ การมีส่วนร่วมของชุมชน	1	36.2900	1	36.2900	36.2900					47.9	47.9			พ.อ.สุกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748			

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
15	โครงการเวทีวิชาการสานปัญหา แก้ปัญห จชด	1	1.2950	1	1.2950	1.2950					21.01	21.01					
16	โครงการการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1	1.5400														
17	โครงการสันติภาพในพื้นที่ จชด.	1	2.7478														
18	โครงการตั้งศูนย์รวบรวมศึกษา วิเคราะห์และต่อต้านข่าวลือ	1	1.1217	1	1.1217	1.1217						33.33				พ.อ.ชูกร เนียมรินทร์ มศ.กอ.รมน.ภ.4สน. 085-1239748	อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้เบิกจ่าย
19	โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาใน ภาวะวิกฤติ	1	0.9850	1	0.9850	0.9850											
20	โครงการเยาวชนคนคิดการร่วมใจ ไฟสันติ	1	1.2507	1	1.2507	1.2507					86.35	86.35					

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
37	โครงการสร้างเครือข่าย-พัฒนา เครือข่าย และพันธมิตร	1	3.4813														
38	โครงการอบรม/เสริมสร้างความ เข้าใจเพื่อสันติสุข	1	1.0194	1	1.0194	1.0194						50.68				พ.ด.ฉกาจ ร่มแสง 089-8713740	
39	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความสมานฉันท์และสันติสุขใน จชต.	1	6.6550	1	6.6550	6.6550					11.91	12.86				พ.ด.ฉกาจ ร่มแสง 089-8713740	
40	โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ โทรทัศน์ (ททบ.)	1	6.5798														
41	โครงการศาสนสัมพันธ์	1	4.4280	1	4.4280	4.4280					33.33	33.36				พ.ด.ฉกาจ ร่มแสง 089-8713740	
42	โครงการผลิตสื่อเพื่อการปฏิบัติการ จิตวิทยาและประชาสัมพันธ์	1	1.2358	1	1.2358	1.2358					5.38	5.38					

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		ทำ สัญญาจ้าง %	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว							
	ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่ จชด.																
49	โครงการจัดตั้งแกนและแนวร่วมทางความคิด	1	27.6027														
50	โครงการตามรอยแกนนำแนวร่วมระดับสูง	1	2.6917	1	2.6917	2.6917											
51	โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์และเปิดโลกทัศน์เยาวชนในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงใน จชด.	1	4.6576	1	4.6576	4.6576					19.96	19.96					
52	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาสัมพันธกับแกนนำแนวร่วมที่ผ่านการอบรมปรับความคิดความเชื่อ	1	1.5063														
53	โครงการฝึกอบรมการปฏิสัมพันธ์พุทธ มุสลิม นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน	1	0.2170	1	0.2170	0.2170										โอนจัดสรรให้หน่วยอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย																
68	โครงการชุมชนเข้มแข็ง(ในพื้นที่เมือง)	1	22.3000	1	22.3000	22.3000											
69	โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ราษฎรอาสารักษามุ่บ้าน(อรบ.)	1	570.0000														
70	โครงการจัดตั้งและขับเคลื่อนกลุ่ม พลังมวลชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	1	3.9220	1	3.9220	3.9220											
71	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย พลังประชาชน	1	34.3180														
72	โครงการการมีส่วนร่วมกับองค์กร ศาสนาเพื่อความมั่นคง	1	40.0000	1	40.0000	40.0000					5	40					

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง			
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว					
78	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการงานด้านสังคมจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชด.	1	70.0000	1	70.0000	70.0000					3	60						
79	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา	1	1.5000	1	1.5000	1.5000												
80	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคง	1	22.0000	1	22.0000	22.0000												
81	โครงการอบรมหลักสูตรสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชด.	1	4.7070	1	4.7070	4.7070					32.29	32.29						

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า				อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว					
93	โครงการวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรเฉพาะ	1	2.4480	1	2.4480	2.4480												
94	โครงการวิเคราะห์เป้าหมายทางลึกเพื่อการดำเนินการต่อกลุ่มอิทธิพล/กลุ่มยาเสพติด	1	1.5040	1	1.5040	1.5040					18.88	18.88						
95	โครงการวิเคราะห์เป้าหมายเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบกลุ่มอิทธิพล/กลุ่มยาเสพติด	1	1.3650	1	1.3650	1.3650					9.7	9.7						
96	โครงการค้นหาเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่รับผิดชอบ	1	6.4791	1	6.4791	6.4791					40.88	40.88						
97	โครงการวิเคราะห์เป้าหมายของคักรมูลนิธิและสหกรณ์ในพื้นที่จชด.	1	2.4450	1	2.4450	2.4450					47.54	47.54						
98	โครงการแผนงานพิสูจน์ทราบ	1	3.5000	1	3.5000	3.5000					33.5	33.5						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
126	โครงการจัดตั้งเครือข่ายทางทะเล พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	1	0.7100	1	0.7100	0.7100											
127	โครงการข่าวกรองและต่อต้าน ข่าวกรอง	1	3.2000	1	3.2000	3.2000											
128	โครงการดำเนินการข่าวส่วนกลาง	1	25.8280	1	25.8280	25.8280					30.85	30.85					
129	โครงการดำเนินงานด้านการข่าว	1	1.2500	1	1.2500	1.2500											
130	โครงการรวบรวมข้อมูลโครงสร้าง องค์กรก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชด.	1	14.0000	1	14.0000	14.0000											
131	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและ ปฏิบัติการพิเศษเพื่อสนับสนุนการ แก้ปัญหา จชด	1	3.3000	1	3.3000	3.3000											
132	โครงการลดศักยภาพด้านอาวุธ ของกลุ่มก่อความไม่สงบ	1	1.6920	1	1.6920	1.6920					9.18	9.18					

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
133	โครงการปฏิบัติการข่าวพื้นที่ชายแดน	1	0.9800	1	0.9800	0.9800					40.81	40.81					
134	โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย	1	2.9140	1	2.9140	2.9140											
135	โครงการต่อต้านข่าวกรอง	1	0.7526	1	0.7526	0.7526											
136	โครงการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก	1	3.9178	1	3.9178	3.9178					32.01	32.01					
137	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน	1	1.6002	1	1.6002	1.6002											
138	โครงการปฏิบัติการข่าวกรองและ	1	66.7640	1	37.0152	37.0152					34.14	34.14					

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
144	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์	1	12.5340	1	12.5340	12.5340											
145	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองจากฝ่ายตรวจชายแดน	1	1.6320	1	1.6320	1.6320											
146	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวกลาง	1	1.5421	1	1.5421	1.5421					32.65	32.65					
147	โครงการจัดทำข้อมูลผลการชักถาม	1	0.9950	1	0.9950	0.9950					10.05	40					
148	โครงการจัดทำข้อมูลเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชด	1	0.8880	1	0.8880	0.8880					11.26	40					
149	โครงการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร	1	4.6116	1	4.6116	4.6116					30.51	30.51					

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
150	โครงการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยข่าว	1	0.5493	1	0.5493	0.5493											
151	โครงการอำนวยความสะดวกซื้อขายปฏิบัติการที่จัดตั้งไว้ในพื้นที่ จชต	1	5.6240	1	5.6240	5.6240					20.91	20.91					
152	โครงการประเมินผลด้านการข่าว	1	1.6630	1	1.6630	1.6630					22.39	22.39					
153	โครงการจัดเครื่องมือด้านการข่าวสนับสนุนชุดนิติวิทยาศาสตร์	1	3.5000	1	3.5000	3.5000					100	100				อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	
154	โครงการจัดตั้งชุดรวบรวมข่าว กอ.รมน.จว.ย.ล. (ต่อเนื่อง)	1	2.9788	1	2.9788	2.9788					100	100			พ.ต.ฉกาจ ร่วมแสง 089-8713740		
155	โครงการจัดตั้งชุดรวบรวมข่าว	1	2.6190	1	2.6190	2.6190					12.83	12.83					

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กอ.รมน.จว.ป.น.																
156	โครงการการบูรณาการด้านการข่าว และจัดตั้งชุดรวบรวมข่าว กอธมน. จว.น.ธ.(ต่อเนื่อง)	1	2.4774	1	2.4774	2.4774					100	100				พ.ต.ฉกาจ ร่วมแสง 089-8713740	
157	โครงการรวบรวมข่าวสาร/ข่าว กรองและจัดตั้งชุดการข่าวร่วม	1	2.6475	1	2.6475	2.6475											
158	โครงการจัดตั้งชุดรวบรวมข่าว กอ.รมน.จว.ส.ข.	1	2.2800	1	2.2800	2.2800											
159	โครงการปฏิบัติงานด้านการข่าว (ชปข.) ประจำพื้นที่	1	3.7802	1	3.7802	3.7802					9.51	9.51					
160	โครงการจัดตั้งชุดรวบรวมข่าว (กำลังประชาชน) ในพื้นที่ 3 จชด. และ 4 อำเภอของสงขลา	1	13.1520	1	13.1520	13.1520					10.25	10.25					

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	การข่าว																
168	โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	1	6.6716														
169	โครงการแก้ปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน	1	10.8500	1	10.8500	10.8500					61.21	61.21			พ.ต.จกาท ร่วมแสง 089-8713740		
	กรมประชาสัมพันธ์	2	98.2000	1	20.0000	20.0000	-	-	-								
170	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการพัฒนา จชด. และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวชาฯ	1	51.2000														
171	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไข ปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ ของประชาชน	1	47.0000	1	20.0000	20.0000					26.25	50			น.ส.เหมวดี เกดตะ 074-243730	-จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และได้ดำเนินการ แล้วข่าวการประกอบพิธีฮัจย์ - ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่สื่อ	
	กระทรวงการต่างประเทศ	5	131.5000	5	7.0000	104.0000	-	-	-								

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงมหาดไทย	1	484.4106	1	480.4800	480.4800	-	-	-								
	กรมการปกครอง	1	484.4106	1	480.4800	480.4800	-	-	-								
181	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการรักษาความเรียบร้อยและ ป้องกันตนเองของประชาชนใน หมู่บ้าน	1	484.4106	1	480.4800	480.4800					41.66	41.66			นายวิทยา ชนานนท์ 081-9882413 02-2265557	โอนจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้จังหวัด สนับสนุน อรบ/ชรบ (ให้หมู่บ้านละ20,000 บาทต่อเดือน)	
	กระทรวงยุติธรรม	18	286.2412	18	65.9999	85.3318	-	-	-								
	สำนักงานปลัดกระทรวง	9	25.7550	9	-	19.3319	-	-	-								
	โครงการเสริมสร้างความยุติธรรม และความเข้มแข็งในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้					19.3319					15.52	15				1. การสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดทำขอบเขต	

[illegible]

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2	258.0897	1	50.0000	50.0000	-	-	-								
	ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จชด.	2	258.0897	1	50.0000	50.0000	-	-	-								
201	โครงการบริหารจัดการและเพิ่ม ศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ จชด.	1	240.1297	1	50.0000	50.0000					43.04	43.04					
202	โครงการเยาวชนสัมพันธ์และการ ป้องกันปัญหาเสพติดในเยาวชน	1	17.9600												พ.ต.ท.(หญิง) พรจันทร์		

แผน 3 : แผนการพัฒนาศุณภาพคน พหุวัฒนธรรม และมาตรฐานบริการสังคม

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	แผน 3 แผนการพัฒนาคุณภาพคน พหุวัฒนธรรม และมาตรฐาน บริการสังคม (มติ ครม. 7 เม.ย. 52)	87	3,296.0373	72	2,380.6765	557.9473	2,027.3124	21.5360	64.4674		16.88						
	สำนักนายกรัฐมนตรี	4	473.2361	4	473.2361	-	473.2361	-	-		7.43						
	สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1	420.0000	1	420.0000	-	420.0000	-	-								
1	โครงการต้นกล้าอาชีพ(โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ในชุมชน)	1	420.0000	1	420.0000		420.0000						ü			ปรับตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 5 ม.ค. 53 ตามผลการจัดทำประชาคม	
	กอ.รมน.	3	53.2361	3	53.2361	-	53.2361	-	-		66.07						
2	โครงการฝึกอบรมศาสนธรรมเพื่อ สร้างสันติสุขใน จชต. (ไทยพุทธ/มุสลิม)	1	5.0795	1	5.0795		5.0795				16.22	40.00	ü			- อบรมกลุ่มเป้าหมาย	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
3	โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยมิติด้านศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	1	40.0000	1	40.0000		40.0000				80.00	80.00	ü			นายถมยา ศรีประสม 085-0802521	- สนับสนุนการกีฬาระดับหมู่บ้าน
4	โครงการกีฬาสัมพันธ์สร้างสันติสุข	1	8.1566	1	8.1566		8.1566				28.82	28.82	ü			พ.อ.ฐกร เนียมรินทร์ 081-1979-7846	- ดำเนินการในพื้นที่
	กระทรวงการต่างประเทศ	1	-	-	-	-	-	-	-								
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	-	-	-												
5	การจัดตั้งกงสุลฮัจย์ ประจำกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย	1											ü			คุณเอื้อพงศ์ อ่วมพิทยา 02-6404024	ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
	กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	4	16.5570	3	12.2500	6.1930	6.0570	-	5.1000								
	สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	1	3.9000	1	4.6930	4.6930	-	-	-								
6	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	1	3.9000	1	4.6930	4.6930							ü			นายสุเทพ โชคนุทยานนท์	- โอนงบประมาณให้จังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศพค. จำนวน 388 ศูนย์ ใน 5 จชด. - อยู่ระหว่างจังหวัดเตรียมการดำเนินโครงการและได้จัดทำแผนปฏิบัติการไว้แล้ว
	สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ	2	6.6000	1	1.5000	1.5000	-	-	5.1000								
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม	1	4.5000	1	1.5000	1.5000			3.0000			25.00	ü			น.ส.สุกัญญา 08-18558356 นางราตรี 08-1482-5202	- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ
8	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	1	2.1000						2.1000				ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ (1)

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1	6.0570	1	6.0570	-	6.0570	-	-		17.97						
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ สามัคคีในพื้นที่ จชต	1	6.0570	1	6.0570		6.0570				17.97	20.00	ü			นายปฐม/ นายสวัสดิ์ 02-6596125-6	- พัฒนาสาธารณประโยชน์ - ส่งเสริมกิจกรรมด้วยจริยธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม - งานสันตินาการ (นิคมสร้างตนเองใน 5 จชต.เป็นหน่วย ดำเนินการ)
	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2	10.0000	2	10.0000	10.0000	-	-	-								
	สนง.การกีฬาและนันทนาการ	2	10.0000	2	10.0000	10.0000	-	-	-								
10	โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการ ท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี	1	6.0000	1	6.0000	6.0000							ü			คุณอรนินฯ 02-2746321	- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ความมั่นคง	1	4.0000	1	4.0000	4.0000							ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า		
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ						
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ ปี 2553	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ %	งบประมาณ แล้ว	ความ ก้าวหน้า	ปรับปรุง				
	กระทรวงมหาดไทย	2	4.0500	2	4.0500	-	4.0500	-	-		19.86								
	กรมการพัฒนาชุมชน	2	4.0500	2	4.0500	-	4.0500	-	-		19.86								
12	โครงการสายในรักสานสัมพันธ์ ครอบครัว	1	2.5000	1	2.5000		2.5000				19.44	90.00	ü			คุณอุไร อารยลักษณ์ 02-1416225	- จัดประชุมปฏิบัติการทีมงานจังหวัดยะลา - จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี จังหวัดสตูล		
13	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท สตรีในการสร้างเข้มแข็งชุมชน	1	1.5500	1	1.5500		1.5500				20.53	55.00	ü				- อบรมสตรีระดับอำเภอ		
	กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	1	-	-	-	-	-	-	-										
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	-	-	-	-	-	-	-										
14	โครงการจัดตั้งบ้านพักผู้สูงอายุ จังหวัดนราธิวาส	1											ü			นายสุเทพ โชคนุญสียานนท์ 089-9686398	ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ		

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
	กระทรวงแรงงาน	3	62.1992	3	59.1033	34.8103	24.2930	-	-		25.52						
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	40.0000	1	39.6590	33.1691	6.4899	-	-		38.08						
15	โครงการจ้างบัณฑิตอาสา	1	40.0000	1	39.6590	33.1691	6.4899				38.08	38.08	ü			คุณโสพิศ หมัดป้องตัว 081-8316392	- จ้างบัณฑิตอาสา 12 เดือน 281 คน ใน 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
	กรมการจัดหางาน	1	20.0000	1	16.9211	-	16.9211	-	-								
16	โครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย	1	20.0000	1	16.9211		16.9211						ü			คุณทิพวรรณ ธงศรี 02-2456706 081-8373389	- วางแผนจัดเตรียมโครงการ เป้าหมาย 300 คน พื้นที่ดำเนินการ 5 จชต. - จัดสรรให้จังหวัดละ 357,000 บาท
	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1	2.1992	1	2.5232	1.6412	0.8820	-	-		35.82						
17	โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	1	2.1992	1	2.5232	1.6412	0.8820				35.82	38.23	ü			คุณอารีย์ ชูผึ้ง 02-2457065	- เป้าหมาย 735 คน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 281 ราย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงวัฒนธรรม	16	306.2400	10	178.7300	138.7300	40.0000	-	35.0900		22.87						
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	2.5000	1	2.5000	2.5000	-	-	-								
18	โครงการชุมชนตัวอย่างวัฒนธรรม สันติวิธี	1	2.5000	1	2.5000	2.5000							ü			นายบุญชวนฯ 081-8334611	- อยู่ระหว่างโอนเงินให้จังหวัด - อยู่ระหว่างการเตรียมการของสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด
	กรมการศาสนา	4	16.4400	3	2.2300	2.2300	-	-	-		42.76						
19	การจัดตั้งสำนักกิจการฮัจย์ใน ประเทศไทย	1	5.0000													คุณอนุชาฯ 02-4228795-6 089-4158445	ไม่ได้รับงบประมาณ
20	โครงการศาสนิกสัมพันธ์	1	4.4000	1	1.0000	1.0000					40.00	50.00	ü				- โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และอยู่ระหว่าง จังหวัดดำเนินการ
21	โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์	1	7.0400	1	1.2300	1.2300					45.00	60.00	ü				- โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และอยู่ระหว่าง จังหวัดเตรียมดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการ ในเดือน ก.พ. 53

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
22	การพัฒนากองทุนสำหรับผู้เดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ได้รับงบประมาณต่อเนื่องปี49-52 ปีละ 100 ล้านบาท)	1		1									ü				- ได้รับงบประมาณต่อเนื่องปี 49-52 ปีละ 100 ลบ. ขณะนี้ มีงบประมาณดำเนินการ 300 ลบ.
	กรมศิลปากร	6	108.3000	1	-	-	-	-	35.0900								
23	โครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่	1	7.5000						4.0000	ü			ü			คุณกษมรัตน์ชญ์ 081-6084488	-2
24	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา เมืองโบราณชะรัง จังหวัดปัตตานี	1	12.0000						10.0900	ü			ü				3
25	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำ ตลอด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา	1	3.5000						3.5000	ü			ü				4

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
26	โครงการบูรณะและปรับปรุง วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างไห้	1	30.0000						13.0000	ü			ü				
27	โครงการพิพิธภัณฑ์วิถีชุมชน จชต (ได้รับ งบพัฒนาจังหวัด ปี 53 = 6.00 ล้านบาท ปี 51 = 22.00 ล้านบาท	1	20.0000	1									ü				ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด นราธิวาส ปี 53 จำนวน 6 ลบ. ปี 54 จำนวน 22 ลบ.
28	โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดชลธาร สิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	1	35.3000						4.5000				ü				
	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1	14.0000	1	14.0000	14.0000	-	-	-								
29	โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา จชต.	1	14.0000	1	14.0000	14.0000							ü			คุณอุษาการฯ 081-8012725	- อยู่ระหว่างออกระเบียบดำเนินการเรื่อง ทุนการศึกษา

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
	สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	1	140.0000	1	140.0000	100.0000	40.0000	-	-		39.20	20.00					
30	โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน	1	140.0000	1	140.0000	100.0000	40.0000				39.20	20.00	ü				- โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และจัดประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงานด้านวัฒนธรรมฯ แล้ว
	สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	1	19.0000	1	14.0000	14.0000	-	-	-								
31	โครงการจัดงาน "สานใจรักัยงานศิลป์ ถิ่นแดนใต้"	1	19.0000	1	14.0000	14.0000							ü			นายบุญเลิศ คำดี 081-5853363	- อยู่ระหว่างการปรับกิจกรรม (เดิมจะจัดประชุมที่จังหวัดสตูล ปรับมาประชุมที่จังหวัดยะลา)
	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	2	6.0000	2	6.0000	6.0000	-	-	-		12.12						
32	โครงการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะทางวัฒนธรรม	1	4.5000	1	4.5000	4.5000					7.83	16.60	ü				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
33	โครงการจัดอบรมทักษะทางวัฒนธรรม	1	1.5000	1	1.5000	1.5000					25.00	25.00	ü				- ดำเนินการอบรมแล้ว 1 ครั้ง แล้วจะอบรมอีก 3 รุ่น ในเดือน เม.ย.-พ.ค. ถ-
	กระทรวงศึกษาธิการ	40	1,424.7770	34	1,064.7413	4.0000	898.7605	-	24.2774		28.65						
	สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน	6	74.5000	6	66.7564				-								
34	พัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษา ปอเนาะ และศูนย์การเรียนรู้ศาสนาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)	1	12.0000	1	12.0000		12.0000				0.00		ü			คุณวารุณี ประดิษฐพงศ์ 02-6289049	- โอนเงินให้ สบจ. เป็นผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างประกาศคัดเลือกครูผู้บริหารศึกษาต่อในระดับบัณฑิต และอาชีพครู - โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกแล้ว 61 ราย - จะดำเนินการปฐมนิเทศในเดือน มี.ค.53
35	พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1	2.0000	1	2.0000		2.0000						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยจัดอบรมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ ป.1-ป.3 จำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวม 400 คน ในเดือน มี.ค.- เม.ย.53 -

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ				
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง	เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า			
36	พัฒนาครูสอนอิสลาม (อุ้สตัศ)	1	4.5000	1	4.2315		4.2315						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการของครูสอนศาสนาอิสลามที่จบชั้น 10 เทียบโอนเข้ามาเรียนวิชาบังคับพื้นฐานในเดือนเม.ย.53 และอบรมวิชาอิสลามศึกษาเพื่อเก็บหน่วยกิตในการเทียบโอน
37	ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ	1	2.0000	1	1.7492		1.7492						ü				- อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการโดย สช จังหวัด คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 30 โรง เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษาดูงาน
38	ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ	1	42.0000	1	38.6371		38.6371						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนากายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สถานที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมและนำคณะครูและผู้บริหารไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ เมื่อ 2 ก.พ.53 และได้สรุปและถวายรายงานความคืบหน้าโครงการต่อสมเด็จพระเทพฯ แล้ว

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ระหว่าง	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
39	สนับสนุนสื่อการเรียนเพื่อพัฒนา การเรียนรู้	1	12.0000	1	8.1386		8.1386						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับ สสวท. ใน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดย สสวท. ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมในการจัดอบรมการ ใช้สื่อแก่ครูผู้สอน
	สำนักงานปลัดกระทรวง	7	74.0000	6	74.0000				16.0790		0.69						
40	โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดสำนักงานการศึกษา เอกชนอำเภอ	1											ü			คุณมนนี่ ผดุงทักษิณ 089-7372573	ไม่ได้รับงบประมาณ
41	โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักเรียนกลุ่มพิเศษ จชต.	1	61.0000	1	61.0000		61.0000				0.58	0.58	ü				- อยู่ระหว่างเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา, สพท.อำเภอ ใน 5 จชต. รับทราบ รายละเอียดของโครงการ และประชาสัมพันธ์ แก่กลุ่มเป้าหมายดำเนินการรับสมัครนักเรียน จำนวน 383 ทุน ขณะนี้ได้รับรายชื่อผู้ได้รับ คัดเลือกแล้ว จำนวน90 ราย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
42	โครงการพัฒนาคุณภาพครู โรงเรียนเอกชนเพื่อความมั่นคงในวิชาชีพครู	1	4.0000	1	4.0000		4.0000				3.26	3.26	ü				
43	โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต่อขบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน	1	5.0000	1	5.0000		5.0000				0.75	0.75	ü				
44	โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามคู่ขนานการพัฒนา	1	1.0000	1	1.0000		1.0000				0.00		ü				
45	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ อิสลามศึกษา จชต.	1	2.0000	1	2.0000		2.0000				0.00		ü				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ %	งบประมาณ แล้ว	ความ ก้าวหน้า	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
46	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ครบวงจรในสถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.	1	1.0000	1	1.0000		1.0000				0.00		ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กสน.	5	37.3034	3	21.2244													
47	โครงการส่งเสริมเยาวชนคน รักถิ่น	1	10.9144	1	10.9144		10.9144						ü				- เตรียมการดำเนินโครงการ	
48	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร สตรีไทยหัวใจแกร่ง	1	9.4600	1	9.4600		9.4600				1.30	2.00	ü				- เตรียมการดำเนินโครงการ	
49	โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส	1											ü				ไม่ได้รับงบประมาณ	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ ปี 2553	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ %	งบประมาณ แล้ว	ความ ก้าวหน้า	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
50	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผู้ สถาบันศึกษาปอเนาะ	1	16.0790						16.0790				ü					
51	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต เยาวชน จชต.	1	0.8500	1	0.8500		0.8500				0.00		ü					
	ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	1	8.0000	1	8.0000	-	8.0000	-	-		28.73							
52	โครงการจัดสรรทุนการศึกษาใน สาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.	1	8.0000	1	8.0000		8.0000				28.73	28.73	ü			คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ 074-317139	- เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสนับสนุนทุน การศึกษาและจัดฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรม นักศึกษา - เบิกจ่ายแล้ว 2.29865 ล้านบาท	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ	รายงาน	ระหว่าง					
													โครงการ				
						ปี 2553	พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.							เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
	ม.นราธิวาสราชนครินทร์	1	475.0500	1	299.3162	-	299.3162	-	-		19.42						
53	โครงการพัฒนาศึกษาใน จชต. 53.1 โครงการพัฒนาความพร้อม และขยายสาขาการเรียนรู้อะดับ อุดมศึกษา (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -อาคารโรงพยาบาล -อาคารพยาบาลศาสตร์ -อาคารวิศวกรรมศาสตร์ -อาคารศิลปศาสตร์ (2) พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ การจัดตั้งคณะใหม่ 53.2 โครงการสนับสนุนทุนพัฒนา บุคลากรเพื่อการเปิดคณะใหม่/ สาขาใหม่ 53.3 โครงการพัฒนาโครงสร้าง ทางกายภาพเพื่อรองรับการขยาย การศึกษาในการเปิดการศึกษา ใหม่และการขยายตัวของ มนราธิวาสฯ	1	475.0500	1	299.3162		299.3162						0			นายธีรศักดิ์ อดิษฐ์ศักดิ์ 087-2897734	- ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว -อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร - แต่งตั้งคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะคัดสรรทุนภายใน เดือน มี.ค.53

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน					ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่			อยู่
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ				
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง	เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า			
	(1) ก่อสร้างคอนกรีตโดยรอบ (2) ออกแบบอาคารและระบบ สาธารณูปโภค (3) ขยายเขตประปา (4) อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าที่ (5) อาคารหอพักนักศึกษา						10.9990 13.8000 3.0000 34.0000 34.0000										- ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างลงนามสัญญา - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว - ลงนามสัญญา และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้ว
	ม.สงขลานครินทร์	9	33.3200	6	24.3681	-	24.3681	-	2.5900								
54	โครงการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรม เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ใน 3 จชต.	1	12.5000	1	6.2500		6.2500						ü			คุณชิตีปีเตาะ บากา 073-312388	กำลังดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 250 ทุน คาดว่าจะพิจารณาเสร็จในเดือน พ.ค. 53
55	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู สอนศาสนาอิสลามใน 3 จชต.	1	6.6400	1	6.6317		6.6317						ü				- อยู่ระหว่างรับครูผู้สอน จำนวน 100 คน เริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2553

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
56	โครงการเสริมศักยภาพครูสอน ตาติกาใน 3 จชต.	1	6.3600	1	6.2714		6.2714						ü				- อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมเสริมศักยภาพ ครูสอนตาติกา จำนวน 300 คน เริ่มดำเนินการ ปีการศึกษา 2553
57	โครงการถ่ายทอดเสริมความรู้ วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์	1	1.2300	1	1.2300		1.2300					20.00	ü				- กลุ่มเป้าหมาย 400 คน มีหลักสูตร ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2553
58	โครงการถ่ายทอดภาษาอังกฤษสำหรับ ครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษา อังกฤษใน 3 จชต.)	1	0.3000						0.3000				ü				
59	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย	1	0.5000						0.5000				ü				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
60	โครงการพัฒนาวิทยากรและครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	1	1.7900						1.7900				ü				
61	โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมีชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1	1.1300	1	1.1300		1.1300					20.00	ü				- เตรียมการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 26 คน เริ่มดำเนินการเดือน เม.ย.53
62	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จชต.	1	2.8700	1	2.8550		2.8550						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังมหาวิทยาลัย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8	616.9952	8	467.0762	-	467.0762	-	-		47.31						
63	พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย	1	32.6000	1	32.6000		32.6000				100.00	100.00	ü			นายอำนาจ วิทยานุวัติ 02-2885942	- โอนงบประมาณให้สำนักงานพื้นที่ การศึกษาฯ - เบิกจ่ายแล้ว 32.6000 ล้านบาท
64	จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐ	1	144.3952	1	144.3952		144.3952				62.22	62.22	ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายแล้ว 89.8486 ล้านบาท
65	สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์ การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)	1	7.0000	1	7.0000		7.0000				100.00	100.00	ü				- โอนงบประมาณให้สำนักงานพื้นที่ การศึกษาฯ - เบิกจ่ายแล้ว 7.0000 ล้านบาท
66	พัฒนาการเรียนรู้อะบบสองภาษา (ไทย-มาลาญ)	1	5.0000	1	5.0000		5.0000				100.00	100.00	ü				- โอนงบประมาณให้สำนักงานพื้นที่ การศึกษาฯ - เบิกจ่ายแล้ว 5.0000 ล้านบาท

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า				
67	รินน้ำใจสู่น้องชาวดั	1	10.0000	1	10.0000		10.0000				85.25	85.25	ü				- โอนงบประมาณให้สำนักงานพื้นที่การศึกษาฯ - เบิกจ่ายแล้ว 8.5250 ล้านบาท	
68	ทุนการศึกษาภูมิทายาท	1	78.0000	1	78.0000		78.0000				100.00	100.00	ü				- จัดสรรทุนให้กลุ่มเป้าหมายแล้ว - เบิกจ่ายแล้ว 78.0000 ล้านบาท	
69	โรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์)	1	30.0000	1	30.0000		30.0000						ü				- ดำเนินการในปีการศึกษา 2553	
70	ศูนย์ครูใต้	1	310.0000	1	160.0810		160.0810						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ %	งบประมาณ แล้ว	ความ ก้าวหน้า	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
	สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา	3	105.6084	3	104.0000	4.0000	100.0000	-	5.6084		22.16							
71	โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.	1	5.6084	1	4.0000	4.0000			5.6084				ü			คุณทวนทัศน์ นิลคำ 02-28000091-6 ต่อ 4041		
72	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านแนวชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขตพื้นที่ห่างไกล	1	30.0000	1	30.0000		30.0000				36.67	40.00	ü			นายปรีชา เวชศาสตร์ 081-9594701	- จัดทำประชาคมสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ และจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว - เบิกจ่ายแล้ว 11.00 ล้านบาท	
73	พัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาใน จชต. เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุขของชุมชนและสังคม	1	70.0000	1	70.0000		70.0000				17.14	20.00	ü				- จัดทำประชาคมสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ และจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แล้ว - เบิกจ่ายแล้ว 12.00 ล้านบาท	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
	กระทรวงสาธารณสุข	12	941.6300	12	530.0458	337.2300	580.9158	-	-									
	สำนักงานปลัดกระทรวง	11	925.1300	11	517.4100	332.2300	573.2800	-	-									
74	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล เพื่อการจัดบริการด้านสุขภาพใน พื้นที่ จชด.	1	157.8000	1	157.4300		157.4300						ü			นางมยุเรศ อร่ามรัตน์ 881-9698145	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
75	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล กรงปินัง จังหวัดยะลา	1		1		(21.2980)							ü				- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3	
76	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล นราธิวาสราชนครินทร์	1		1		(35.9759)							ü				- ลงนามสัญญาแล้ว และผู้รับจ้างเริ่ม ดำเนินการแล้ว	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
77	โครงการแกนนำสร้างชุมชนเพื่อ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สุขภาพในการดูแลสุขภาพอนามัย เบื้องต้นใน จชต.	1	11.3800	1	11.3800	7.1500	4.2300						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จชต.	1	59.2000	1	57.2000	37.1800	20.0200						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ
79	โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ บาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เข้ารับการ รักษาพยาบาลในสถานบริการ อย่างต่อเนื่อง	1	14.0000	1	14.0000	14.0000							ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ					
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ ปี 2553	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.	สัญญาจ้าง	%	โครงการ %	งบประมาณ แล้ว	ความ ก้าวหน้า	ปรับปรุง		ปัญหาอุปสรรค	
80	ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต.	1	273.9000	1	273.9000	273.9000							ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
81	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาฯ	1	368.4000	1	-		368.3600						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
82	โครงการแก้ปัญหาอนามัยช่องปากในพื้นที่ จชต.	1	9.5000	1	-		9.5000						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
83	โครงการแก้ปัญหาอนามัยแม่และเด็กอย่างเข้มข้นเพื่อการลดอัตราการตายของมารดาในพื้นที่ จชต.	1	27.4500	1	-		10.2400						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ
84	โครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในและนอกศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ จชต	1	3.5000	1	3.5000		3.5000						ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กรมสุขภาพจิต	1	16.5000	1	12.6358	5.0000	7.6358	-	-		22.46						
85	โครงการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตใน จชต.	1	16.5000	1	12.6358	5.0000	7.6358				22.46	30.00	ü				- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวน	ตามแผน	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ				
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง	เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า			
	สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	2	57.3480	2	48.5200	26.9840	-	21.5360	-								
86	โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาใน จชด.	1	55.4280	1	46.6000	25.9890		20.6110				40.00	ü			นายบุญเลิศ โสกา 081-9229074	- อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงินให้จังหวัด ประสานจังหวัดกำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และวัน เวลาอบรม
87	โครงการสานสัมพันธ์ธรรมครอบครัวสามานันท์(ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม)	1	1.9200	1	1.9200	0.9950		0.9250				40.00	ü			นายบุญเลิศ โสกา 081-9229074	- ประสานกับ นทพ. เพื่อเตรียมการจัดพื้นที่ดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเดือน ก.พ.-เม.ย. 53

แผน 4 : แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุน

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณแล้ว				
	แผน 4 แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการลงทุน (มติ ครม. 7 เม.ย. 52)	31	2,016.2273	24	1,651.5497	343.3499	1,308.1998	-	145.0680		14.15						
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8	1,510.9074	8	1,506.6252	262.2799	1,244.3453	-	-								
	กรมชลประทาน	1	1,181.0573	1	1,192.4446	253.4580	938.9866	-	-								
1	การจัดการน้ำชลประทาน	1	1,181.0573	1	1,192.4446	253.4580	938.9866				18.77	8.87	ไม่			คุณเพ็ญประภา พงศ์พจน์ 02-2431417	- ลงนามในสัญญาแล้ว 84 รายการ และแจ้งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน - รอลงนามสัญญา 4 รายการ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้าง 2 รายการ
	กรมปศุสัตว์	1	274.4850	1	261.9900	-	261.9900	-	-								
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล	1	274.4850	1	261.9900		261.9900						ไม่			คุณไพจิตร แก้วกล้า 02-6534460	ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงบประมาณ อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้าระบบงบประมาณ ขณะนี้ ได้เตรียมการ - ส่งเสริมและอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ - ปรับปรุงพันธุ์แพะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า		
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		งบประมาณ ปี 2553	พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %						
																	- เพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์		
	กรมพัฒนาที่ดิน	1	7.3480	1	3.7387	-	3.7387	-	-										
3	โครงการเพิ่มผลผลิตยางพารา โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	1	7.3480	1	3.7387		3.7387				4.70	4.70	ü			02-5790923	- เตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจง โครงการกับเกษตรกร และจัดซื้อจ้าง ปัจจัยการผลิต โดยมีเป้าหมาย 6,805 ไร่		
	กรมส่งเสริมการเกษตร	2	39.6302	2	39.6300	-	39.6300	-	-										
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาก ผลิตการตลาดของลอมกอง	1	23.1002	1	23.1000		23.1000						ü			02-5793731	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัด		
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการผลิตยางพารา ใน จชต.	1	16.5300	1	16.5300		16.5300						ü			02-5793731	อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัด		

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ				
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า		ปรับปรุง	
	สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง (สทย.)	3	8.3869	3	8.8219	8.8219	-	-	-								
6	โครงการส่งเสริมการปลูกยาง พันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ (ใช้เงิน CESS จำนวน 1,062 ล้านบาท)	1		1							20.43	32.72	ü			นายรัตนชัย ศรีประดิษฐ์ 081-6330488	- ให้การสนับสนุนปลูกยางแทนยางเก่าด้วย ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้น เป้าหมาย100,350 ไร่ ดำเนินการแล้ว19,045 ไร่ - ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ ความรู้แก่เกษตรกร เป้าหมาย 838,760 ไร่ ดำเนินการแล้ว288,208 ไร่
7	โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยาง ที่มีอยู่เดิมโดยสารเร่งน้ำ ยาง	1	0.1085	1	0.1085	0.1085					2.21	1.86	ü				- เป้าหมาย 1,076 ราย ติดตามให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1,076 ราย ที่ได้รับการฝึกอบรมในปี2552 ให้มีความรู้ ในการใช้สารเร่งน้ำ ยาง เพื่อให้ต้นยางให้ ผลผลิตมากกว่าการกรีดยระบบปกติ เพื่อ ให้เกษตรกรดำเนินการตามที่ได้รับการ อบรมเทคโนโลยีดังกล่าว

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ อยู่	ระหว่าง ปรับปรุง		
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ งบประมาณ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดยางพารา 8.1 โครงการจัดการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น(22 ตลาด) 8.2 โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางระดับท้องถิ่น(เป้าหมาย 202 กลุ่ม)	1	8.2784	1	8.7134	8.7134					4.05		ü				- จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประมูลซื้อขายยางทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตลาดบางตลาด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้แล้วแต่ดำเนินเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ โดยสภ.การติดต่อจัดหาผู้ซื้อเพื่อมาเสนอราคา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย พอใจราคา - เป้าหมาย จัดตั้งกลุ่มใหม่30 กลุ่ม (สนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี) ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเดิม 172 กลุ่ม - ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการติดตามให้คำแนะนำ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ ตามแผน		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	โครงการปลูกยางพาราในที่ว่าง เปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต.															ได้รับความเห็นชอบจากมติ ค.ร.ม. เมื่อ 5 ม.ค. 53 (เพิ่มเติม) จำนวน 107.3152 ลบ.	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงพลังงาน	4	176.5000	4	-	-	-	-	-								
	กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	4	176.5000	4	-	-	-	-	-								
9	โครงการสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังลม จ.ยะลา (งบกองทุน 3.00 ลบ.)	1	4.5000	1									นั			นายสุทธิชัย สุขสีเสน 081-9592545	ทั้ง 4 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 53 แล้ว ขณะนี้รอการขึ้นชั้นการอนุมัติงบประมาณ
10	สำรวจความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่อำเภอเมืองและอำเภอธารโต จังหวัดยะลาขอแก้ไขโครงการเป็น " โครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมเพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต. จ.สงขลา " (งบกองทุน 2.50 ล้านบาท)	1	2.0000	1									นั				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	ตรวจสอบ				
		โครงการ	(ลบ.)	โครงการ	(ลบ.)	งบประมาณ	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ปรับปรุง	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	ปัญหาอุปสรรค
						ปี 2553	ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า			
11	โครงการสำรวจออกแบบระบบผลิตไบโogasจากน้ำเสีย โรงสกัดน้ำมันปาล์มที่สหกรณ์ ณาจะ จ.นราธิวาส(งบกองทุน) แก้ไขเป็น "โครงการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย จ.นราธิวาส (งบกองทุน 3.00 ล้านบาท)"	1	95.0000	1									ü				ทั้ง 4 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 53 แล้ว ขณะนี้ รือการขึ้นชั้นการอนุมัติงบประมาณ
12	โครงการศึกษาระบบผลิตพลังงานทดแทนจากขยะเทศบาลตำบลจะนะ จ.สงขลา (งบกองทุน 2.50 ล้านบาท)	1	75.0000	1									ü				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงพาณิชย์	3	30.9000	3	30.9000	23.0000	7.9000	-	-								
	สำนักงานปลัดกระทรวง	2	6.5000	2	6.5000	6.5000	-	-	-								
13	โครงการพัฒนาสินค้าแฟชั่นมุสลิมของไทยสู่ตลาดโลก	1	3.0000	1	3.0000	3.0000							ü			นายวุฒิชัย โทณวนิช	- แจ้ง สนง.พาณิชย์จังหวัด สํารวจความต้องการของผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน แสดงสินค้า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ประมาณ มี.ค.-เม.ย. 53
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล	1	3.5000	1	3.5000	3.5000							ü				- แจ้ง สนง.พาณิชย์จังหวัด สํารวจความต้องการของผู้ประกอบการ คาดว่าจะเริ่ม ดำเนินการได้ประมาณ มีค.-เม.ย. 53
	กรมการค้าภายใน	1	24.4000	1	24.4000	16.5000	7.9000	-	-								
15	โครงการพัฒนาตลาดและระบบตลาดทุกระดับ	1	24.4000	1	24.4000	16.5000	7.9000						ü			คุณอรทัย เมืองโคตร 02-5475501	- ผลผลิตในพื้นที่ จชต. จะเริ่มออกผลผลิต ในช่วง พ.ค.-มิ.ย. 53 และปริมาณผลผลิต จะออกสู่ตลาดในเฟือน ก.ค.-ก.ย.53 ซึ่ง ขณะนี้ดำเนินการได้ในส่วนที่มอบหมายให้ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดในพื้นที่ เป้าหมายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงศึกษาธิการ	2	80.6081	1	52.8545	-	52.8545	-	20.5000								
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	20.5000	-	-	-	-	-	20.5000								
16	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่ จชต. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	20.5000		-				20.5000			37.50	ü			ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ 081-3070203	- เตรียมหลักสูตรคัดเลือกโรงงานและเตรียมจัดฝึกอบรม
	ม.สงขลานครินทร์	1	60.1081	1	52.8545	-	52.8545	-	-								
17	โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	1	60.1081	1	52.8545		52.8545				0.09	0.19	ü			นายสืบศักดิ์ ฯ 081-8967992	- เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาบันฮาลาล - ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและบริการตามมาตรฐานฮาลาล - ลงนามสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์
	กระทรวงอุตสาหกรรม	14	217.3118	8	61.1700	58.0700	3.1000	-	124.5680								
	สำนักงานปลัดกระทรวง	9	144.2418	3	25.1000	22.0000	3.1000	-	89.3180								
18	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล : ผลิตภัณฑ์แพะและแกะครบวงจร 18.1 โครงการพัฒนาโรงงานจาก	1	103.5000 73.5000	1	22.0000	22.0000			81.5000 73.5000							นางแนนน้อย เวทยพงษ์	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่				
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ		เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า						ตรวจสอบ
										โครงการ	(ลบ.)								
						ปี 2553	200000	150000	400000	สัญญาจ้าง	%	โครงการ	งบประมาณ	ความ	ระหว่าง	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์			
			(ลบ.)		(ลบ.)		ลบ.	ลบ.	ลบ.			%	แล้ว	ก้าวหน้า	ปรับปรุง				
	โรงงานอาหารเก่า																		
	18.2 โครงการประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการเตรียมพร้อมให้เกษตรกร 18.3 โครงการบริหารจัดการ-โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชาลาลแพะและแกะครบวงจร		2.0000 28.0000			22.0000			2.0000 28.0000				ุ้				- รอผลการศึกษาของประเทศกาดาร์		
19	โครงการนำร่องการผลิตน้ำข้างชั้นโดยใช้เทคโนโลยี (Creaming Technology Project)	1	23.0210														ไม่ได้รับงบประมาณ		
20	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	1	5.0000	1									ุ้				ได้รับงบประมาณแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจำนวน 5.00 ลบ.		

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ ตามแผน		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
21	โครงการสนับสนุนการสร้างมูลค่า เพิ่มจากยางพาราและพัฒนาโรงงาน อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล	1	3.0000						3.0000				ü				
22	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารฮาลาลจังหวัดนครราชสีมา	1	1.2180						1.2180				ü				
23	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหาร	1	0.7028										ü				ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
24	โครงการจัดตั้งและพัฒนาคลัสเตอร์ น้ำมูดู จังหวัดนครราชสีมา	1	2.6000										ü				ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		พ.ร.ก.	พ.ร.ก.	ร่าง พ.ร.บ.	ทำ		เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า					ตรวจสอบ
										โครงการ	(ลบ.)							
						ปี 2553	200000 ลบ.	150000 ลบ.	400000 ลบ.		%	%	งบประมาณ แล้ว	รายงาน ความ ก้าวหน้า	ระหว่าง ปรับปรุง	โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์		
25	โครงการจัดตั้งและพัฒนาคลัสเตอร์ทุเรียนจังหวัดนราธิวาส	1	1.6000										ü				ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	
26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ยางพารา 26.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราจังหวัดยะลา 26.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปจังหวัดนราธิวาส	1	3.6000 3.1000 0.5000	1	3.1000		3.1000 3.1000		3.6000				ü				ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	4	64.0500	4	27.0500	27.0500	-	-	35.2500								
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา(เน้น productivity) 27.1 โครงการจัดการพลังงานในโรงงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง 27.2 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาง	1	3.7500 0.7500 3.0000	1	3.7500 0.7500 3.0000	3.7500 0.7500 3.0000					0.04 0.05 0.04	 30.00 40.00	ü <				

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	ผลิตภัณฑ์ยางพารา																
29	โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่3 จชต.	1	50.0000	1	18.0000	18.0000			32.0000		0.25	30.00	ü				- เป็นโครงการต่อเนื่องจากอำเภอรือเสาะระยะที่ 2 ที่อำเภอรามัน
30	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม	1	7.0000	1	5.0000	5.0000			0.2500			20.00	ü				- ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาจาก มสงขลดาฯ
	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1	9.0200	1	9.0200	9.0200	-	-	-								
31	โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี)	1	9.0200	1	9.0200	9.0200						5.00				คุณสมจินต์ ฟิลิก 02-2530561 ต่อ 6331	- ดำเนินการจัดทำTOR ในการศึกษาความเป็นไปได้ โดยมีระยะเวลาศึกษา150 วัน - ลงนามสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา(ม.เกษตรฯ) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มค.53

แผน 5 : แผนการพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	แผน 5 แผนการพัฒนาความ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ ประเทศเพื่อนบ้าน (มติ ครม. 7 เม.ย. 52)	62	588.7210	55	2,498.0517	2,232.4047	251.6470	14.0000	202.2600		21.58	28.45					
	กระทรวงการคลัง	7	10.0000	3	638.0870	628.0870	-	10.0000	118.2600		9.38						
	กรมศุลกากร	7	10.0000	3	638.0870	628.0870	-	10.0000	118.2600		5.90						
1	โครงการปรับปรุงด่านศุลกากร สะเดา	1							60.0000				ั้			นายพุดศักดิ์ สังข์รอด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข: 1. ยังไม่ได้รับพื้นที่สำหรับดำเนินการเนื่อง จากพื้นที่ส่วนหนึ่ง จำนวน6 ไร่เศษ เป็น ที่ดินกรมป่าไม้ ซึ่งได้อนุญาตให้ อบจสงขลา ใช้พื้นที่ และ อบจได้จัดสรรให้ราษฎรเช่า ทำอาคารการค้าจำนวน138 ราย ส่วนพื้นที่ เชื่อมต่อด้านหลังเนื้อที่ประมาณ27 ไร่เศษ แยกออกเป็นที่ดิน สปก.จำนวน 11 ไร่เศษ ที่ยังไม่ได้จัดสรร แต่มีราษฎรอาศัยอยู่หนา แน่น ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินของกรมป่าไม้ 2.พื้นที่ทั้งหมดราษฎรอาศัยสร้างอาคารถาวร

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
2	โครงการปรับปรุงลานคอนเทนเนอร์ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ (โครงการเพิ่มเติม)	1							15.2000					ü		นายอนุสิทธิ์ กาญจนพล 074-521030	อยู่หนาแน่นขาดต่อการเจรจาและรื้อถอน 3.ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คค 4.อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบของโยธาฯ จ.สงขลา (ไม่ได้รับงบประมาณ) กรมฯ ได้บรรจุไว้ในงบปกติ ปี54 แล้ว
3	โครงการพัฒนาด้านศุลกากร ปาดังเบซาร์	1	10.0000	1	10.0000			10.0000					ü			นายอนุสิทธิ์ กาญจนพล 074-521030	- อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ลงนาม ในสัญญา -ทำการประมูล E-auction . ในวันที่ 8 กพ.53
4	โครงการก่อสร้างด่านพรมแดน บ้านประกอบ อาคาร CIQ ด่าน บ้านประกอบ (งบผูกพันปี2552-2554)	1		1	399.0000	399.0000				ü	15.00	2.68	ü			นายพลศักดิ์ สังข์รอด 081-6168909 074-301591	-สัญญาเริ่ม 29 กย.52-18 พ.ย.54 -ส่งมอบงานงวดแรก จะตรวจ 5 ม.ค.53 และรับมอบ 29 ม.ค.53 -งานฐานราก 80% เบิกจ่ายแล้ว 59.85 ลบ.

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
5	โครงการก่อสร้างอาคาร CIQ ด่านภูเก๊ตา (จบผูกพันปี2552-2554)	1		1	229.0870	229.0870					0.00	0.00	ü			นายสัญญาชัย ธรรมาภิกุล 081-5987719	-ประกวดราคาแล้ว มีการร้องเรียน รอกรม บัญชีกลางชี้ขาดแล้วจะดำเนินการต่อไป
6	โครงการขยายพื้นที่ด้านศุลกากร บ้านประกอบ (จัดหาที่ดินเพื่อรอง รับด่านบ้านประกอบ ระยะที่2)	1							36.0000		0.00	0.00	ü			นายพลศักดิ์ สังข์รอด 081-6168909 074-301591	1.ยังไม่ได้รับพื้นที่สำหรับดำเนินการ โดย อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรเร่งรัดการพิจารณา อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้พื้นที่โดยเร็ว 2.การเจรจาจ่ายค่าชดเชยกับผู้ครอบครอง
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด่านเบตง	1							7.0600		0.00	0.00	ü			น.ส.สุกมาส พรหมมาลา 073-231-194	กรมฯ ได้บรรจุไว้ในงบ ปี54 แล้ว

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กระทรวงคมนาคม	46	451.8710	43	1,780.6837	1,569.8367	210.8470	-	84.0000		26.60						
	กรมเจ้าท่า	1	-	1	371.8797	371.8797	-	-	-		20.15						
8	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา(เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและเอนกประสงค์ จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2554)	1		1	371.8797	371.8797				ü	21.99	28.70	ü			ยุพิน แสงเวช 02-2337163 080-2395719	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 74.941 ล้านบาท
	กรมการขนส่งทางบก	1	-	1	28.4480	28.4480	-	-	-		6.76						
9	โครงการปรับปรุงที่ทำการ สนง.ขนส่งสาขา อ.เบตง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	28.4480	28.4480				ü	6.76	12.00	ü			นายกพ ไตรยสุนันท์ 02-2718443	-ลงนามในสัญญา 29 ธ.ค.52 - เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.923 ล้านบาท - งานล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบเนื่องจากแนวเขตก่อสร้างตามแบบแปลนไม่ตรงกับแนวเขตที่ดินจริง จะครบกำหนด 24 ธ.ค.53 ขยายเวลาส่งมอบอีก 166 วัน

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กรมการบินพลเรือน	3	12.5000	2	60.7730	60.7730	-	-	-		18.15						
10	โครงการต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานก่กลับลำ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบินนราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	60.7730	60.7730				ü	18.15	2.77	ü			นายจักรวาล สากรัด 02-2860085 080-9000789	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 11.030 ล้านบาท
11	โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก ผู้โดยสารและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานนราธิวาส	1	12.5000										ü			นายจักรวาล สากรัด 02-2860085 080-9000789	- ไม่ได้รับงบประมาณ - ขอบบไทยเข้มแข็งปี 54 = 12.5 ล้านบาท ปี 55 = 20.00 ล้านบาท
12	โครงการจ้างควบคุมต่อเติมความ ยาวทางวิ่งลานก่กลับลำ ลานจอด เครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1						ü		2.77	ü			นายจักรวาล สากรัด 02-2860085 080-9000789	- ลงนามในสัญญา 7 ก.ย.52 อยู่ในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง - ใช้งบเหลือจ่าย เงินกันจ่ายจากปี51-52

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กรมทางหลวง	4	86.8000	2	690.0000	690.0000	-	-	84.0000		0						
13	โครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4184(ควนสะตอ-วังประจัน) (งบผูกพันปี2552-2554)	1		1	240.0000	240.0000					0	0	ü			ดร.ประภัทรเผ่า อาวะกุล 02-3546557	ไม่ได้รับงบประมาณ (รายงาน 5 มค.53) -เสนอกระทรวงฯ อนุมัติรับราคา -ได้ผู้รับจ้างแล้ว
14	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 4057 อ.สุไหงโกลก-อ.แว้ง บ้านนุเก๊ะตา(รวมทางเลี้ยวเมือง) (งบผูกพันปี2552-2554)	1		1	450.0000	450.0000					0	0	ü			ดร.ประภัทรเผ่า อาวะกุล 02-3546557	ไม่ได้รับงบประมาณ (รายงาน 5 มค.53) -เสนอกระทรวงฯ อนุมัติรับราคา -ได้รับผู้รับจ้างแล้ว
15	โครงการขยายถนนสายยะลา-เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) ตอน ยะลา-กิ่ง อ.กรงปินัง(ขยายเป็น 4 ช่องจราจร.)	1	64.0000						54.0000				ü			ดร.ประภัทรเผ่า อาวะกุล 02-3546557	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
16	โครงการปรับปรุงมาตรฐานถนน สายชะลา-เบตง (ทางหลวงหมายเลข 410) ตอน อ.บันนังสตา- บ.กาไสด	1	22.8000						30.0000				ü			ดร.ประภัทรเผ่า อวาทกุล 02-3546557	
	กรมทางหลวงชนบท	36	349.5710	36	627.2330	416.3860	210.8470	-	-		61.49	70.47					
17	โครงการก่อสร้างทางในพื้นที่ 5 จชด. 17.1 โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านโคกมะเขือ-บ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส	1	349.5710	1	210.8470		210.8470			ü	16.50	23.49	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	- ลงนามในสัญญาแล้วทุกรายการ - เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34.808 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย
	17.2 โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านจูดแดง-บ้านปูลาไทร์ ต.มะนังดาขอ อ.เมือง จ.นราธิวาส						8.5100			ü	0	2.57	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	17.3 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.4057-บ.ปลักช้าง ต.ไพรวัน อตากใบ จ.นราธิวาส						8.1400			ü	10.32	6.90	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 0.8398 ล้านบาท
	17.4 โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านวิไทร ต.ไพรวัน อตากใบ จ.นราธิวาส						16.2560			ü	34.68	36.54	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5.6382 ล้านบาท
	17.5 โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านน้ำขาวบ้านสาละ ต.กาบูกะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส						4.9960			ü	30.22	7.46	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.5100 ล้านบาท
	17.6 โครงการก่อสร้างถนนสาย ทุ่งเกร็ง-บ้านชีลา ต.ตันหยงลิมอ อ.แว้ง จ.นราธิวาส						12.1900			ü	0.00	9.05	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	17.7 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล42-บ้านมูหลง ต.ปายมูมั่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี						16.3430			ü	0.00	9.50	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย
	17.8 โครงการก่อสร้างถนนสาย นุเกะกุง-บ้านเขาแว้ง ต.ดูโอะฮิไร ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี						19.5420			ü	32.75	33.80	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 6.4000 ล้านบาท
	17.9 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.4113-บ้านลาแด อ.กาบัง จ.ยะลา						22.0000			ü	17.95	26.30	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย
	17.10 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.4071-บ้านลานู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา						58.3700			ü	20.99	21.64	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 12.2500 ล้านบาท

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	17.11 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.410-บ.คอรามา ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา						14.5000			ü	36.41	37.66	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5.2800 ล้านบาท
	17.12 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.4137-บ้านอุไคเจริญใต้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล						12.5000			ü	7.20	55.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 0.9000 ล้านบาท
	17.13 โครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.416-บ้านซอย 4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล						7.5000			ü	26.53	49.39	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.9900 ล้านบาท
18	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4136-ภายในศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.4128	11.4128				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
19	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ้านโคกเคียน ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.2280	11.2280				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
20	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน จือแร-บ้านควนกาแม ต.แม่ตง อ.แว้ง จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	17.7888	17.7888				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน บาโจประแด-บ้านไอร์จือนะ ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	9.2636	9.2636				ü		40.56	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
22	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน น้ำขาวบ้านศาลาอูมา ต.กาชุกละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	9.5608	9.5608				ü		34.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย
23	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4060-บ้านน้ำ วาน ศรีบริรพต อ.ศรีบริรพต จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.0104	10.0104				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
24	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4057-บ้านมอเลาะทุวด ต.กาชุกละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส	1		1	13.9168	13.9168				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
25	โครงการก่อสร้างถนนสาย โคกหัวว่าหินบ้านตาเซะเหนือ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	14.4624	14.4624				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
26	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน สาวอ-บ้านดือแซ ต.สาวอ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	12.8304	12.8304				ü	0.00	69.28	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย
27	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ้านบาซาเอ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.5712	11.5712				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
28	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42- บ.ชะรัง ต.บุโละนุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.1056	11.1056				ü	55.30	96.15	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 6.1410 ล้านบาท

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
29	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.409-บ้านน้ำคำ ปากถ่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.8928	8.8928				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
30	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.42-บ้านสำเภา ดหนองแรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	9.5872	9.5872				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
31	โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้า น้ำตกโผงโผง ต.ปากถ่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.6728	8.6728				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
32	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ้านกาเขะมาตี ต.มะนังดาลำ อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.2880	11.2880				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
33	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน ทุ่งเค็ด-บ้านบางเก่า ต.ปะเสยะวอ อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.6904	10.6904				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
34	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้าน กูแว-ด้านบะฮาร์ ต.กะคูนง อ.สาขบุรี จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.7096	10.7096				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
35	โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านปือราแงบ้านชะเม่น ค.น้าดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	12.7952	12.7952				ü	3.98	62.26	ü				ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 0.5093 ล้านบาท
36	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.410-บ้านจันทร์รัตน์ ต.ชะม อ.เบตง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	12.5520	12.5520				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
37	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.410-บ้านหินลูกช้าง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	15.1184	15.1184				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
38	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.410-บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตานะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.2504	10.2504				ü	45.09	35.25	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 4.6219 ล้านบาท
39	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทช. ยล.6024-บ้านจุฬาภรณ์ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	14.4008	14.4008				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
40	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.4272-บ้านคลองปุด ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	15.1600	15.1600				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
41	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.3015-บ้านเจาะกาดง ต.สะเอ๊ะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	21.2688	21.2688				ü	8.24	39.48	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1.7528 ล้านบาท
42	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ้านสะท้อน อ.กรงปินัง จ.ยะลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	9.9528	9.9528				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
43	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42-บ้านนาปรือ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.0472	10.0472				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
44	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42 บ้านปากทุ่ง ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	9.5656	9.5656				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
45	โครงการก่อสร้างทางสายเกาะ อิไต้-หลักเขตแดนหมายเลข 30 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	11.4080	11.4080				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
46	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง นาทับ ม.5 บ้านม่วงอนม.5 บ้านคู น้ำรอบ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	23.8376	23.8376				ü	24.83	48.52	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ลงนามในสัญญาแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 5.9180 ล้านบาท

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
47	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งนางแก้วน้ำตกวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	13.3888	13.3888				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.ชิติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
48	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.416-บ้านสะพานวา อ.ละงู จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.1296	8.1296				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.ชิติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
49	โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4137-น้ำตกดาวกระจาย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.5848	8.5848				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.ชิติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
50	โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.416-บ้านชุมทรัพย์ ต.กำแพง ป่าแกบ่อหิน อ.ละงู ,อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.6112	8.6112				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
51	โครงการก่อสร้างทางสายแยก ทล.406-บ้านค่ายร่วมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	8.0648	8.0648				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ
52	โครงการก่อสร้างทางสายแยก ทล.416-บ้านบาราชี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (งบผูกพันปี2552-2553)	1		1	10.2584	10.2584				ü	100.00	100.00	ü			น.ส.จิตติมา ประชาศิลป์ 02-5515657	ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	สำนักนโยบายและแผนขนส่งและ จราจร	1	3.0000	1	2.3500	2.3500	-	-	-								
53	โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้าน การขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำ แผนแม่บทในเมืองภูมิภาค (จ.สตูล) เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมเพื่อการแก้ไขปัญหาการ จราจรและการขนส่ง รวมทั้งเชื่อม โยงการเดินทางของประชาชนและ นักท่องเที่ยวให้มีความสะดวก	1	3.0000	1	2.3500	2.3500				ü	0.00	30.00	ü			น.ส.พัฐศศิกาส ถิรกุล 02-2153526	สัญญาเลขที่ 16/53 ลว. 13 ม.ค.53 ระยะเวลา ดำเนินการ 8 เดือน เริ่ม 15 มค.53-15 กย.53 ยังไม่เบิกจ่าย
	กระทรวงพาณิชย์	5	7.8500	5	7.8500	7.8500	-	-	-		0.00						
	สำนักงานปลัดกระทรวง	1	5.0000	1	5.0000	5.0000	-	-	-		0.00						
54	โครงการคลังสมองพาณิชย์พัฒนา สมรรถนะผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก	1	5.0000	1	5.0000	5.0000							ü			นายมานิตย์ วีชันาประพันธ์ 02-5077899	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1	0.6500	1	0.6500	0.6500	-	-	-		0.00						
55	โครงการส่งเสริมทรัพย์สินทาง ปัญญาและยกระดับชุมชนใช้สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	1	0.6500	1	0.6500	0.6500							ü			นางนภาพันท์ ถือสัตย์ 02-5474697	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กรมส่งเสริมการค้าส่งออก	3	2.2000	3	2.2000	2.2000	-	-	-		0.00						
56	โครงการนำผู้ประกอบการเข้าร่วม งานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia	1	0.8000	1	0.8000	0.8000							ü			นางมาลี โชคล้ำเลิศ	ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.53
57	โครงการนำผู้ประกอบการ 5 จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าMade in Thailand	1	0.6000	1	0.6000	0.6000							ü			นางมาลี โชคล้ำเลิศ	ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.53

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
58	โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MIFB ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์	1	0.8000	1	0.8000	0.8000							ü			นางมาลี โชคกล้าเลิศ	ดำเนินการ พ.ศ.53
	กระทรวงมหาดไทย	4	119.0000	4	71.4310	26.6310	40.8000	4.0000	-		8.08						
	กรมโยธาธิการและผังเมือง	4	119.0000	4	71.4310	26.6310	40.8000	4.0000	-		8.08						
59	โครงการพัฒนาศูนย์ราชการ ด้านสู่โขงไกลก	1	30.0000	1	27.0000		27.0000				0.00	5.00	ü			นายเสกสม ชูรังสฤษฎี 02-2994707 081-6514140	ทำสัญญา 9 ธค.52 รอส่งมอบพื้นที่ กำลังรื้อถอนบ้านพักเก่า ประมาณ เดือน แล้วจะดำเนินการตามสัญญา
60	โครงการพัฒนาด่านตากใบ	1	69.0000	1	27.6000	13.8000	13.8000			15 มค.53	0.00	0.00	ü				-ทำสัญญา 30 ธค.52 เริ่มงานเมื่อ 15 มค.53 -ได้รับเงินทั้งหมด 68.9 ลบ. ปี 53= 13.8 ลบ. ปี 54= 55.1 ลบ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวน โครงการ	ตามแผน (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า	อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง		
							พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
61	โครงการจัดทำผังและสำรวจพื้นที่ ด้านนุเกะตา และซื้อที่ดินเพิ่มเติม	1	20.0000	1	4.0000			4.0000					ü			นายเสกสม ชูรังสฤษฎี 02-2994707 081-6514140	ได้รับทั้งหมด20 ลบ. ปี 53= 4 ลบ. ปี54= 16 ลบ.
62	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงละหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยว พื้นที่ฝั่ง เฉพาะชุมชนด้านชายแดนนุเกะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส (งบผูกพันปี2552-2554)	1		1	12.8310	12.8310				ü	45.00	76.00	ü			นายเสกสม ชูรังสฤษฎี 02-2994707 081-6514140	ลงนามแล้ว เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน5.774 ลบ.

แผน 6 : แผนการปรับปรุงกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553				สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน		งบประมาณชัดเจน		ได้รับ	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่	อยู่			
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำสัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้าโครงการ %	ตรวจสอบงบประมาณแล้ว					
																		ปี 2553
	แผน 6 แผนการปรับปรุงกฎระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (มติ ครม. 7 เม.ย. 52)	3	495.0000	3	483.0000	483.0000	0.0000	0.0000	0.0000		7.59							
	สำนักนายกรัฐมนตรี	3	495.0000	3	483.0000	483.0000	0.0000	0.0000	0.0000		7.59							
	สศช.	2	20.0000	2	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000									
1	โครงการวางระบบบริหารจัดการ ประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่ พิเศษ 5 จชต.	1	10.0000	1	4.0000	4.0000					0.00	10.00				นางวันิตฯ 089-5241078	ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจ้าง แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนาม ในสัญญา ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ในต้นเดือนมีนาคม2553	
2	โครงการศึกษาวางแผนพัฒนา พื้นที่ภาคใต้ (Regional Develoment Plan for the Southern Region)	1	10.0000	1	4.0000 0	4.0000					0.00	5.00		ไม่		คุณพจน์ อรรถโรจน์ภิญโญ 02-2533106	ดำเนินการขกร่าง TOR เสร็จแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา	

ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ		กลุ่มโครงการที่ได้รับ งบประมาณชัดเจน		การจัดสรรงบประมาณ ปี 2553			สถานะปัจจุบัน						ผู้รับผิดชอบ โครงการ/ เบอร์โทรศัพท์	รายละเอียดความก้าวหน้า/ ปัญหาอุปสรรค	
		ตามแผน				ได้รับ งบประมาณ ปี 2553	แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง			ส่งรายงานความก้าวหน้า				ไม่ รายงาน ความ ก้าวหน้า			อยู่ ระหว่าง ปรับปรุง
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ลบ.)		พ.ร.ก. 200000 ลบ.	พ.ร.ก. 150000 ลบ.	ร่าง พ.ร.บ. 400000 ลบ.	ทำ สัญญาจ้าง	เบิกจ่าย %	ความก้าวหน้า โครงการ %	ตรวจสอบ งบประมาณ แล้ว				
	กอ.รมน.	1	475.0000	1	475.0000	475.0000	0.0000	0.0000	0.0000		7.72						
3	การอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา (1) กอ.รมน.		400.0000			400.0000											
	(2) ศอ.บต.		75.0000			75.0000					48.91	40			นางพดีเมาะ สะดิษามู 087-8895105	เป็นงบประมาณสนับสนุนงานอำนวยการเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ศอบต. เบิกจ่ายแล้ว 36.681 ล้านบาท	